



07 de Octubre de 2022.

OFICIO No. DOP/252/2022

ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **3er. Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E
“SUFRAGIO EFECTIVO Y NO REELECCIÓN”



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
XIUTETELCO, PUE.
C. BALTAZAR MARIANO BALTAZAR

PRESIDENTE MUNICIPAL DE XIUTETELCO, PUEBLA.



Gobierno
de Puebla

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Planeación, Seguimiento y
Evaluación
Asistiendo

14 OCT 2022

RECIBIDO

F42/SB/CPSSE



MUNICIPIO DE XIUTETELCO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	en este trimestre no se tiene contemplados proyectos en este indicador
	2do. Trimestre	13.33	2	15	0.00	0	15	SE PRESENTA EL REPORTE DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS, AL TRIMESTRE
	3er. Trimestre	11.11	2	18	5.88	1	17	SE PRESENTA EL REPORTE DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS, AL TRIMESTRE.
	4to. Trimestre	8.33	2	24				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	existen dos obras en proceso, pero no se reportan en indicadores y destino, puesto que la plataforma mids se encuentra cerrada.
	2do. Trimestre	53.33	8	15	46.67	7	15	SE REPORTAN 7 OBRAS CONTRATADAS DIRECTAS, PERO SOLO MIGRARON DOS DE LAS MIDS LAS CUALES SE REPORTAN EN DESTINO Y EJERCICIO DEL GASTO
	3er. Trimestre	50.00	9	18	52.94	9	18	SE REPORTAN 9 OBRAS CONTRATADAS DIRECTAS, EN DESTINO Y EJERCICIO DE GASTO SE REPORTAN MAS YA QUE MIGRARON LAS OBRAS DEL TRIMESTRE ANTERIOR.
	4to. Trimestre	45.83	11	24				


Gobierno de Puebla
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Asistente
14 OCT 2022

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	existen tres obras en proceso, pero no se reportan en indicadores y destino, puesto que la plataforma mids se encuentra cerrada.
	2do. Trimestre	33.33	5	15	53.33	8	15	SE REPORTAN 8 OBRAS CONTRATADAS COMPLEMENTARIAS, PERO SOLO MIGRARON DOS DE LAS MIDS LAS CUALES SE REPORTAN EN DESTINO Y EJERCICIO DEL GASTO
	3er. Trimestre	38.89	7	18	41.18	7	17	SE REPORTAN 7 OBRAS CONTRATADAS COMPLEMENTARIAS
	4to. Trimestre	45.83	11	24				

RECIBIDO
F/42/SB/K/GPSE



MUNICIPIO DE XIUTETELCO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES (AVANCE) 2022

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	5353235.49	32119413	16.67	5353235.49	32119413	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIO Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO
	2do. Trimestre	41.67	13383088.74	32119413	41.67	13383088.74	32119413	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIO Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO
	3er. Trimestre	66.67	21412941.49	32119413	66.67	21412941.49	32119413	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIO Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO
	4to. Trimestre	100.00	32119413	32119413				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	32119413	32119413				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	9.89	3176824.65	32119413	9.89	3176824.65	32119413.00	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE INDICE EJERCIDO EN EL PERIODO ENERO MARZO 2022, EN EL EJERCICIO DE RECURSOS
	2do. Trimestre	41.67	13383088.74	32119413	22.64	7273058.03	32119413.00	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE INDICE EJERCIDO EN EL PERIODO ENERO JUNIO 2022, EN EL EJERCICIO DE RECURSOS
	3er. Trimestre	66.67	21412941.49	32119413	52.40	16831423.71	32119413.00	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE INDICE EJERCIDO EN EL PERIODO ENERO SEPTIEMBRE 2022, EN EL EJERCICIO DE RECURSOS
	4to. Trimestre	100.00	32119413.00	32119413				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	2.88	13383088.74	4641954.03	3.82	13,383,088.74	4,641,954.03	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">SECRETARÍA DE BIENESTAR COORDINACIÓN GENERAL DE FINANZAS MUNICIPALES EVALUACIÓN, SEQUITRIMIENTO Y ASISTENCIA</p> <p style="text-align: center;">Gobierno de Puebla <small>Honorables Hombres y Mujeres</small></p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">14 OCT 2022</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.1em;">RECIBIDO</p> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">F/42/SB/CC/PSE</p> </div>
	4to. Trimestre	2.82	32119413.00	11393878.65				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1)*100	4to Trimestre	5.00	154645362.60	147281297.70				

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	ReIntegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	199	1	2022	2	33 I		FAIS	4 MUNICIPAL	1	24734.61	0												NO SE REPORTA EN SU TOTALIDAD DESTINO DEL GASTO YA QUE NO MIGRARON OBRAS DE LAS MIDS. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PR L ABASTECIMIENTO DE AGUA... POZO PROFUNDO, DRENAJE, AGUA OBRAS DE URBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE ASFALTO, PAVIMENTOS ,	
		2											2	613	33475119.9	15025397.9	13025397.9	13025397.9	6230207.88	6230207.88	6230207.88			EDIFICACIÓN EDUCATIVA Y DEL SECTOR SALUD VIVIENDAS
		2											2	614	21522000	35940553.1	25759699.5	25759699.5	21676353.7	21676353.7	21676353.7			OTROS CONVENIOS: PRODIMDF (EQUIPO DE CÓMPUTO)
		2											2	612	10200000	5438492.91	5438492.91	5438492.91	2906066.93	2906066.93	2906066.93			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC O PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO
		2											1	441	5350000	5825095.79	3884695.93	3884695.93	475095.79	475095.79	475095.79			
		2											2	515	1439737.14	1439737.14	1163619.2	1163619.2	684539.2	684539.2	684539.2			
21	199	1	2022	2	33 I		5 FORTAMUN		1	9318.74	0		1	246	0	8317580.16	8317580.16	8317580.16	5657387.43	5657387.43	5657387.43			



2	2	614	14760059.8	4103744.13	1890877.42	1890877.42	336162.05	336162.05	336162.05
2	1	113	3340000	3340000	1255349.6	1255349.6	1255349.6	1255349.6	1255349.6
2	1	853	1590460.8	1605970.65	1605970.65	1605970.65	1605970.65	1605970.65	1605970.65
2	1	311	3000000	5000000	3587524.47	3587524.47	2735246.47	2735246.47	2735246.47
2	1	911	180120	180120	180120	180120	80882	80882	80882
2	1	358	1350876.9	1350876.9	920576	920576	690432	690432	690432
2	2	615	3181880	3181880	3181880	3181880	3181880	3181880	3181880
2	2	612	4716015.49	2337619.48	2337619.48	2337619.48	1992476.57	1992476.57	1992476.57

OBRAS DE URBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE ASFALTO, PAVIMENTOS ,

PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA APORTACIÓN PARA EL CERESO DE TEZIUTLÁN PAGO DE CFE 2022

PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CONAGUA PAGO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES AL RELLENO SANITARIO 2021 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Asistente

Gobierno de Puebla
14 OCT 2022

RECIBIDO
F/42/SB/CGPSE

2	1	441	0	490680	490680	490680	490680	490680	490680
---	---	-----	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ayudas sociales a personas (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS)

2	2	613	0	291125.46	291125.46	291125.46	291125.46	291125.46	291125.46
---	---	-----	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA... POZO PROFUNDO, DRENAJE, AGUA (SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO PROFUNDO)

2	2	581	0	8000000	5000000	5000000	3500000	3500000	3500000
---	---	-----	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

ADQUISICION DE TERRENO (PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO)

2	2	351	0	2237396.38	671218.91	671218.91	671218.91	671218.91	671218.91
---	---	-----	---	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (REHABILITACION DE GIMNACIO Y PLAZA CIVICA)


Gobierno de Puebla
Hacer Nuevo Puebla

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Asistente

14 OCT 2022

RECIBIDO

F142/SB/ICGPSE

XIUTETELCO, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FISM-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE220202084421	102714	22019	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE LAS CHAPAS, SAN ANTONIO, SAN ANDRÉS COYOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	475095.79	121765.35	121765.35	121765.35	121765.35	121765.35	121765.35	100	100	2	PIEZAS	LA OBRA SE DIVIDE EN T PARTIDAS PUESTO QU OBRA SE EJE EN TRES LOCALIDADE DIFERENTES MUNICIPIO.
PUE220202084428	102774	22019	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE LAS CHAPAS, SAN ANTONIO, SAN ANDRÉS COYOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	475095.79	243530.7	243530.7	243530.7	243530.7	243530.7	243530.7	100	100	4	PIEZAS	LA OBRA SE DIVIDE EN T PARTIDAS PUESTO QU OBRA SE EJE EN TRES LOCALIDADE DIFERENTES MUNICIPIO.
PUE220202084393	102655	22019	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE LAS CHAPAS, SAN ANTONIO, SAN ANDRÉS COYOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	475095.79	109799.74	109799.74	109799.74	109799.74	109799.74	109799.74	100	100	2	PIEZAS	LA OBRA SE DIVIDE EN T PARTIDAS PUESTO QU OBRA SE EJE EN TRES LOCALIDADE DIFERENTES MUNICIPIO.
PUE220202074157	47956	22012	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA PATRIA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EPR0472Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	944017.06	944017.06	944017.06	944017.06	944017.06	944017.06	944017.06	100	100	137	METROS CUADRADOS	
PUE220202070415	26069	22009	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO, ENTRE CALLE DOMINGO GUZMÁN Y PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	2595216.72	2595216.72	2595216.72	2595216.72	2595216.72	2595216.72	2595216.72	100	100	2583	METROS CUADRADOS	


Gobierno de Puebla
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Asistente

14 OCT 2022


RECIBIDO
 F42/SB/CGPSE

PUE220202084347	102510	22015	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LINDA VISTA, PRIVADA LINDA VISTA, CALLES LAS FLORES, PRIVADA LAS FLORES, PRIVADA EMILIANO ZAPATA, PRIVADA JUAREZ, CAMINO A SAN ISIDRO SAN ANTONIO, PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA ALLENDE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	2666314.3	2666314.3	2666314.3	2666314.3	2666314.3	2291320.41	2291320.41	90	85.93587	1108	METROS LINEALES
PUE220202084533	103226	22023	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y LOS PINOS COL. EL PROGRESO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	XIUTETELCO	1307573.36	1307573.36	1307573.36	1307573.36	1307573.36	842644.57	842644.57	64.44339	100	668	METROS LINEALES
PUE220302110710	120712	22025	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE NARCISO MENDOZA, 3RA PRIVADA DE NARCISO MENDOZA Y 5TA PRIVADA DE NARCISO MENDOZA, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMA, LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	887225.47	887225.47	887225.47	887225.47	887225.47	776780.7	776780.7	100	87.55167	305	METROS LINEALES
PUE220302104791	28469	22006	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES TABASCO, CAMINO A SAN ISIDRO, PRIVADA DE CALLE TABASCO, HIDALGO, MEXICO, PRIVADA JALPA Y CALLE DURANGO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	2456467.03	2456467.03	2456467.03	2456467.03	2456467.03	2178969.68	2178969.68	100	88.7034	1019	METROS LINEALES
PUE220302114079	136912	22036	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	266416.99	266416.99	266416.99	266416.99	266416.99	266416.99	266416.99	100	100	150.3	METROS LINEALES
PUE220302110843	121277	22028	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE EL PINAL Y CALLE EL ENCANTO, DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	1762192.3	1762192.3	1762192.3	1762192.3	1762192.3	1762192.3	1762192.3	100	100	1418.5	METROS LINEALES
PUE220302118063	152851	22046	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LAS CARRERAS, PRIVADA DE LAS CARRERAS, PRIVADA PASCUAL, PRIVADA EL CALVARIO Y TERRENOS PARTICULARES, CALLE DE LAS FLORES, CALLE OYAMEL Y PRIVADA OYAMEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	2642526.35	2642526.35	2642526.35	2642526.35	2642526.35	792757.91	792757.91	100	30	1878	METROS LINEALES



PUE220302111407	123790	22030	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA CANTERA, CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA, QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE XALTIPAN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	1165666.65	1165666.65	1165666.65	1165666.65	1165666.65	1165666.65	1165666.65	100	100	961.24	METROS LINEALES
PUE220302104622	24837	22007	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	641810.91	641810.91	641810.91	641810.91	641810.91	641810.91	641810.91	100	100	1	TANQUE
	203959	22049	AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO VIEJO, CALLE MIGUEL NEGRETE, Y CALLE EL MIRADOR, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	1239191.05	1239191.05	1239191.05	1239191.05	1239191.05	371757.32	371757.32	100	30	716.3	METROS LINEALES
PUE220302114101	137079	22037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CAMINO A CUAUHTAMINGO, EN LA LOCALIDAD DE TOMAQUILAPA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	XIUTETELCO	2501566.98	2501566.98	2501566.98	2501566.98	2501566.98	2264470.07	2264470.07	100	90.522064	2058	METROS CUADRADOS
PUE220302110793	121034	22026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA PALMA, DEL CANEDAMIENTO 0+000.00 AL 0+195.55, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	838281.26	838281.26	838281.26	838281.26	838281.26	838281.26	838281.26	100	100	860	METROS CUADRADOS
PUE220302117867	152046	22042	REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DENOMINADO "XICOLA" QUE CONDUCE A LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRÉS, SAN JOSÉ, SANTIAGO, SAN SALVADOR, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	XIUTETELCO	1680307.32	1680307.32	1680307.32	1680307.32	1680307.32	504092.2	504092.2	0.6	30	1	PUENTE
PUE220302117983	152567	22043	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS ROSAS ENTRE CALLE LA HACIENDA Y CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y PROLONGACIÓN DE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO, EN LA LOCALIDAD DE XALTIPAN SECCIÓN SEXTA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	XIUTETELCO	1299450.04	1299450.04	1299450.04	1299450.04	1299450.04	1299450.04	1299450.04	100	90.4216	1235	METROS CUADRADOS
PUE220302118011	152651	22044	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CAMINO A PEROTE, EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	XIUTETELCO	2136035.53	2136035.53	2136035.53	2136035.53	2136035.53	1948507.37	1948507.37	100	91.22074	2040	METROS CUADRADOS



PUE220302118040	152743	22045	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CALLE A ATECAX, EN LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	1182610.98	1182610.98	1182610.98	1182610.98	1182610.98	1073817.24	1073817.24	100	90.800545	1216.8	METROS CUADRADOS
PUE220302108613	103251	22027	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUADALUPANA Y CALLE LOS LAURELES, ENTRE PAVIMENTOS EXISTENTES, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SECCIÓN TERCERA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	2658549.75	2658549.75	2658549.75	2658549.75	2658549.75	2658549.75	2658549.75	100	100	2010	METROS CUADRADOS
PUE220302110666	120401	22024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANTONIO JULIÁN ZAPATA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CAMINO A SAN MARTÍN, EN LA LOCALIDAD DE XALTIPAN, XIUTETELCO PUEBLA	XIUTETELCO	3025316.83	2960594.11	2960594.11	2960594.11	2960594.11	2670803.84	2670803.84	100	90.211754	2304	METROS CUADRADOS
PUE220302112926	131398	22032	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA DEL KM 0+000.00 AL KM0+300.00, ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y CAMINO A XALTIPAN, EN LA LOCALIDAD DE LA VENTANA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	XIUTETELCO	2175080.45	2175080.45	2175080.45	2175080.45	2175080.45	1947244.73	1947244.73	100	89.525185	1800	METROS CUADRADOS
PUE220302104574	21624	22004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN DEL CADENAMIENTO 0+300.00 AL 0+636.87, ENTRE PANTEÓN Y BACHILLERATO GENERAL OCTAVIO PAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SECCIÓN ONCE, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.	XIUTETELCO	1719479.14	1719479.14	1719479.14	1719479.14	1719479.14	1719479.14	1719479.14	100	100	2190	METROS CUADRADOS
PUE220302117496	150625	22038	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CAMINO A SAN ANDRÉS, Y CALLE JUAN PABLO II ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, SECCIÓN QUINTA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	1729380.57	1729380.57	1729380.57	1729380.57	1729380.57	1490958.32	1490958.32	100	86.21343	1795.4	METROS CUADRADOS
PUE220302104684	26209	22010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL CARMEN, ENTRE COLONIA EL CARMEN Y PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	2221960.78	2221960.78	2221960.78	2221960.78	2221960.78	1946567.91	1946567.91	100	87.605865	2178	METROS CUADRADOS
PUE220302117957	152474	22041	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL, EN LA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPB0912E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATECAX, MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	XIUTETELCO	361573.46	361573.46	361573.46	361573.46	361573.46	361573.46	361573.46	100	100	57.53	METROS LINEALES


Gobierno de Puebla
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Asistente
 14 OCT 2022
RECIBIDO
 14/2/SB/C/2022/361573.46

PUE220302118085	152944	22047	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA "INDEPENDENCIA" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0756E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, EN EL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	2369918.5	2369918.5	2369918.5	2369918.5	2369918.5	0	0	78.82	0	2297.7	METROS CUADRADOS
PUE220302105558	48108	22013	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PREESCOLAR "MARIA MONTESSORI" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DJN2278S, LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	1360357.54	1360357.54	1360357.54	1360357.54	1360357.54	1197850.06	1197850.06	100	88.05406	302	METROS CUADRADOS
PUE220302105563	48261	22014	MEJORAMIENTO EN AULA DE MEDIOS DEL "BACHILLERATO GENERAL OFICIAL OCTAVIO PAZ" C.C.T. 21EBH0412Z, LOCALIDAD SAN JOSE SECCION 11, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	402626.35	402626.35	402626.35	402626.35	402626.35	402626.35	402626.35	100	100	108	METROS CUADRADOS
PUE220302112911	131326	22031	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, PARA LAS LOCALIDADES DE XALTIPAN Y LA HACIENDA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	1229605.8	1229605.8	1229605.8	1229605.8	1229605.8	1229605.8	1229605.8	100	100	1	POZO

FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE220102063251		22002	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LA TELESECUNDARIA "DOCTOR SANTIAGO LEVI ALGAZI" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DTV0345B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	SAN FRANCISCO	511054.07	511054.07	511054.07	511054.07	511054.07	511054.07	511054.07	100	100	27.18	METROS CUADRADOS	
TMP_PUE220102063291		22005	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS COYOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	SAN ANDRÉS COYOTITLAN	803880	803880	803880	803880	803880	803880	803880	100	100	36950	METROS CUADRADOS	
TMP_PUE220102063296		22011	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE TILCA, LAS CHAPAS Y RANCHO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	TILCA, LAS CHAPAS Y RANCHO NUEVO	2378000	2378000	2378000	2378000	2378000	2378000	2378000	100	100	78350	METROS CUADRADOS	
TMP_PUE220202086571		22021	REHABILITACIÓN DE REJILLA PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SAN JUAN MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	336162.05	336162.05	336162.05	336162.05	336162.05	336162.05	336162.05	100	100	1	LOTE	
TMP_PUE220202086565		22022	CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL "C", EN LA PRIMARIA "XIUTETELCO", CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR3490I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	876853.85	876853.85	876853.85	876853.85	876853.85	876853.85	876853.85	100	100	1	AULA	


Gobierno de Puebla
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente

14 OCT 2022

RECIBIDO
 F42/SB/CGPSE

TMP_PUE220202086551	22018	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LA PRIMARIA "TRES GARANTÍAS" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPRO753H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, XIUTETELCO PUEBLA	SAN ANDRES	949711.56	\$ 949,711.56	\$ 949,711.56	\$ 949,711.56	\$ 949,711.56	\$ 949,711.56	\$ 949,711.56	100	100	113	METROS CUADRADOS
TMP_PUE220302135975	22048	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y GIMNASIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	2237396.38	2237396.38	2237396.38	2237396.38	2237396.38	671218.91	671218.91	70	30	2244.5	METROS CUADRADOS



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Xiutetelco	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Federal	1004	FAIS	Sin Especificar	Sin Especificar	24734.61	0	Total del Programa Presupuestario	71986857	71986857	57589485.6	57589485.6	37629650.94	37629650.94	37629650.94			N/A	57589485.6		Validado	["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Xiutetelco", "Observación": "NO SE REPORTA EN SU TOTALIDAD DESTINO DEL GASTO YA QUE NO MIGRARON OBRAS DE LAS MIDS."]
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Xiutetelco				2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1439737.14	1439737.14	1163619.2	1163619.2	684539.2	684539.2	684539.2	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OTROS CONVENIOS: PRODIMDF (EQUIPO DE CÓMPUTO)
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Xiutetelco				1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	0	8317580.16	8317580.16	8317580.16	5657387.43	5657387.43	5657387.43	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Xiutetelco				2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	21522000	35940553.13	25759699.53	25759699.53	21676353.71	21676353.71	21676353.71	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OBRAS DE URBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE ASFALTO, PAVIMENTOS,
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Xiutetelco				2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	33475119.86	15025397.87	13025397.87	13025397.87	6230207.88	6230207.88	6230207.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PR L ABASTECIMIENTO DE AGUA POZO PROFUNDO, DRENAJE, AGUA
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Xiutetelco				1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	5350000	5825095.79	3884695.93	3884695.93	475095.79	475095.79	475095.79	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	VIVIENDAS
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Xiutetelco				2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	10200000	5438492.91	5438492.91	5438492.91	2906066.93	2906066.93	2906066.93	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EDIFICACIÓN EDUCATIVA Y DEL SECTOR SALUD



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Xiutetelco	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Sin Especificar	Sin Especificar	9318.74	0		Total del Programa Presupuestario	32119413	32119413	21412941.99	21412941.99	16831423.71	16831423.71	16831423.71			N/A	21412941.99			
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de Inversión	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0	2237396.38	671218.91	671218.91	671218.91	671218.91	671218.91	671218.91	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (REHABILITACIÓN DE GIMNACIO Y PLAZA CIVICA)
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	4716015.49	2337619.48	2337619.48	2337619.48	1992476.57	1992476.57	1992476.57	1992476.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	3340000	3340000	1255349.6	1255349.6	1255349.6	1255349.6	1255349.6	1255349.6	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	3181880	3181880	3181880	3181880	3181880	3181880	3181880	3181880	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	3000000	5000000	3587524.47	3587524.47	2735246.47	2735246.47	2735246.47	2735246.47	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE CFE 2022
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	180120	180120	180120	180120	80882	80882	80882	80882	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CONAGUA
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	1590460.8	1605970.65	1605970.65	1605970.65	1605970.65	1605970.65	1605970.65	1605970.65	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	APORTACIÓN PARA EL CERESO DE TEZIUTLÁN



Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0	291125.46	291125.46	291125.46	291125.46	291125.46	291125.46	291125.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PR L ABASTECIMIENTO DE AGUA POZO PROFUNDO, DRENAJE, AGUA (SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO PROFUNDO)
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco	1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	1350876.9	1350876.9	920576	920576	690432	690432	690432	690432	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES AL RELLENO SANITARIO 2021
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco	1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	0	490680	490680	490680	490680	490680	490680	490680	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Ayudas sociales a personas (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS)
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	14760059.81	4103744.13	1890877.42	1890877.42	336162.05	336162.05	336162.05	336162.05	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OBRAS DE URBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE ASFALTO, PAVIMENTOS,
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco	2 - Gasto de Inversión	581 - Terrenos	0	8000000	5000000	5000000	3500000	3500000	3500000	3500000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ADQUISICION DE TERRENO



DETALLE_P E_PROYECTO TRIMESTR CICLO	DETALLE_P PROYECTO FOLIO	DETALLE_P CATEGORIA	DETALLE_P MONTO_G LOCAL_AP	DETALLE_P DETALLE_P FUENTES_FINANC IAMIENTO	DETALLE_P DETALLE_P NOMBRE	DETALLE_P DETALLE_P ID_ENTIDAD RESPONSA	DETALLE_P DETALLE_P ENTIDAD RESPONSA	DETALLE_P DETALLE_P ID_MUNICIP O_RESPON	DETALLE_P DETALLE_P MUNICIPI O_RESPON	DETALLE_P DETALLE_P TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	DETALLE_P DETALLE_P CLASIFICACIO N	DETALLE_P DETALLE_P SUBCLASIFICAC ION	DETALLE_P DETALLE_P INSTITUCIO N_EJECUTO	DETALLE_P DETALLE_P NUMER O_PROY	DETALLE_P DETALLE_P POB LACION	DETALLE_P DETALLE_P MUJER ES	DETALLE_P DETALLE_P HOMBRES ARIOS	DETALLE_P DETALLE_P BENEFICI ARIOS	DETALLE_P DETALLE_P METAS	DETALLE_P DETALLE_P REFERENC IAS	DETALLE_P DETALLE_P FECHA_INICIO Y_MINO	DETALLE_P DETALLE_P FECHA_TERMINACION	DETALLE_P DETALLE_P RECAUDACION	DETALLE_P DETALLE_P COMPROMETIDO	DETALLE_P DETALLE_P DEVENGADO	DETALLE_P DETALLE_P EJERCIDO	DETALLE_P DETALLE_P PAGADO	DETALLE_P DETALLE_P CONTRATOS	DETALLE_P DETALLE_P FISICOS FISICOS	DETALLE_P DETALLE_P FOTOS FOTOS	DETALLE_P DETALLE_P ESTATUS ESTATUS	DETALLE_P DETALLE_P FLUJO FLUJO	DETALLE_P DETALLE_P OBSERVACIONES OBSERVACIONES	DETALLE_P DETALLE_P OBSERVACIONES OBSERVACIONES
2022	3	PUE220202084347	Inversión	2666314.3	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LINDA VISTA, PRIVADA LINDA VISTA, CALLES LAS FLORES, PRIVADA EMILIANO ZAPATA, PRIVADA JUAREZ, CAMINO A SAN ISIDRO SAN ANTONIO, PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 102510	21	Puebla	199	Xiutetelco	Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Xiutetelco	102510	5	147	98	0	da:1108.0}	(geo1: {cve_municipio:199, localidad:17, direccion:CALLE LINDA VISTA PUEBLO SAN ANTONIO, 73978 SAN ANTONIO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CAMINO SAN ANTONIO SAN ISIDRO, PRIVADA LAS FLORES EL TRAMO NORTE SE UBICA A UN COSTADO DE LA ERMITA DE GUADALUPE Y EL TRAMO SUR, longitud:19.76201143})	13-05-2022	11-07-2022	2666314.3	2666314.3	2666314.3	2291320.41	2291320.41	6314.3}	(cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:COP-MXP/R33-22015/2022, contratista:LECTRICA ARZAM S.A. DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE XIUTETELCO, monto:2666314.3, metros:2084347/2666314.3, importe_mo lineales:2084347/2666314.3, avance:99.72})	En Ejecución	Validado	Sin observacion	Sin observacion	
2022	3	PUE220202084533	Inversión	1307573.4	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y LOS PINOS COL. EL PROGRESO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 103226	21	Puebla	199	Xiutetelco	Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Xiutetelco	103226	5	83	55	0	da:668.0}	(geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO SAN JUAN XIUTETELCO, 73970 SAN JUAN XIUTETELCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EL SALTO, CARRETERA TEZIUTLAN PEROTE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA LOS, longitud:19.78999295})	06-05-2022	03-08-2022	1307573.36	1307573.4	1307573.4	842644.57	842644.57	7573.36}	(cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:COP-MXP/R33-22023/2022, contratista:LUIS ADRIAN HERRERA LORANCHET, convocado: MUNICIPIO DE XIUTETELCO, monto:1307573.36, metros:2084533/1307573.36, importe_mo lineales:2084533/1307573.36, avance:66.80})	En Ejecución	Validado	Sin observacion	Sin observacion	
2022	3	PUE220302114101	Inversión	2501567	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CAMINO A CUAUHTAMINGO, EN LA LOCALIDAD DE TOMAQUILAPA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 137079	21	Puebla	199	Xiutetelco	Social	Transportes y viaductos	Sin identificar	Municipio de Xiutetelco	137079	5	40	32	0	da:2058.0}	(geo1: {cve_municipio:199, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TOMAQUILAPA, 73975 TOMAQUILAPA, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE A CUAUHTAMINGO, CALLE LA PALMA SE UBICA A 300 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD Y ESTA VALIDAD COMUNICA LA LOCALIDAD, longitud:19.75243412})	29-06-2022	16-09-2022	2501566.98	2501567	2501567	2264470.07	2264470.07	1566.98}	(cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:COP-MXP/R33-22037/2022, contratista:CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL MAJICA S.A. DE C.V., convocado: MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:2501566.98, Cuadrados:2501566.98, importe_mo lineales:2501566.98, avance:20.58})	En Ejecución	Validado	Sin observacion	Sin observacion	



2022	3	PUE220302110710	Proyecto de Inversión	887225.47	5477))	21	Puebla	199	Xiutetelco	Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Xiutetelco	120712	5	62	40	0	da:305.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 305.0, meta_modificada: 305.0))	(geo1: (cve_municipio: 199, localidad: 1, direccion: CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO SAN JUAN XIUTETELCO, 73970 SAN JUAN XIUTETELCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE MIGUEL NEGRETE A UNA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE GALVEZ ARRIETA, lon: -97.32265807, lat: 19.79855011))	23-05-2022	20-08-2022	887225.47	887225.47	887225.47	776780.7	776780.7	(cto1: (tipo_obra: O bra, numero_con trato: COP-MXP/R33-22025/2022, contratista: P UNTO DE APERTURA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto: 887225.47, importe_mo dificado: 887225.47))	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 305.0, meta_modificada: 305.0))	(2110710/proyecto_INICIO, 2110710/proyecto_PROCESO, 2110710/proyecto_FIN, 2110710/proyecto_PROCESO, 2110710/proyecto_FIN, 2110710/proyecto_PROCESO, 2110710/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observacion	Sin observacion
2022	3	PUE220302105558	Proyecto de Inversión	1360357.5	57.54))	21	Puebla	199	Xiutetelco	Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Xiutetelco	48108	5	21	22	0	da:302.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 302.0, meta_modificada: 302.0))	(geo1: (cve_municipio: 199, localidad: 35, direccion: CALLE XALTIPAN A SAN MARTIN PUEBLO EL ZAPOTE, 73978 EL ZAPOTE, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE PRIVADA CRUZ BLANCA Y CALLE LAS FLORES, CALLE LAS CRUCES LA INSTITUCION EDUCATIVA SE UBICA ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD Y LA IG, lon: -97.33340415, lat: 19.77447274))	13-04-2022	11-07-2022	1360357.54	1360357.5	1360357.5	1197850.06	1197850.06	(cto1: (tipo_obra: O bra, numero_con trato: COP-MXP/R33-22013/2022, contratista: OSE ALFREDO LIBREROS MONTIEL, convocante: MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto: 1360357.54, importe_mo dificado: 1360357.54))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 302.0, meta_modificada: 302.0))	(2105558/proyecto_INICIO, 2105558/proyecto_FIN, 2105558/proyecto_PROCESO, 2105558/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observacion	Sin observacion
2022	3	PUE220302104791	Proyecto de Inversión	2456467	67.03))	21	Puebla	199	Xiutetelco	Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Xiutetelco	28469	5	87	58	0	da:1019.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 1019.0, meta_modificada: 1019.0))	(geo1: (cve_municipio: 199, localidad: 10, direccion: CALLE TABASCO PUEBLO SAN ISIDRO, 73970 SAN ISIDRO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE CRUZ DE PIEDRA Y CALLE MEXICO, PRIVADA JALPA OBRA SE COMPONE DE TRES RAMALES EL TRAMO SUR COMO REFERENCIA ESTA A UN COSTADO DE LA ERMITA DE SANTA, lon: -97.35449822, lat: 19.74577399))	16-03-2022	02-08-2022	2456467.03	2456467	2456467	2178969.68	2178969.68	(cto1: (tipo_obra: O bra, numero_con trato: COP-MXP/R33-22006/2022, contratista: P UNTO DE APERTURA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto: 2456467.03, importe_mo dificado: 2456467.03))	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta: 1019.0, meta_modificada: 1019.0))	(2104791/proyecto_INICIO, 2104791/proyecto_PROCESO, 2104791/proyecto_FIN, 2104791/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observacion	Sin observacion



2022	3	PUE220302112926	Proyecto de Inversión	2175080.5	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA DEL KM 0 000.00 AL KM 0 300.00, ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y CAMINO A XALTIPAN, EN LA LOCALIDAD DE LA VENTANA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 131398	21	Puebla	199	Xiutetelco	Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xiutetelco	131398	5	108	72	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1800.0, meta_modificada: 1800.0}]	[geo1: {cve_municipio: 199, localidad: 36, direccion: CALLE MOCTEZUMA PUEBLO LA VENTANA, 73975 LA VENTANA, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE GUADALUPANA Y CALLE PUEBLA, CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS SOBRE ESTA VIALIDAD SE UBICA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, longitud: 97.33882183, latitud: 19.75053332}]	[cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: COP-MXP/R33-22032/2022, contratista: B CAT SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto: 2175080.45, importe_montado: 2175080.45}]	[2112926/ proyecto_ INICIO, 2112926/ proyecto_ FIN, 2112926/ proyecto_ PROCESO, 2112926/ proyecto_ INICIO, 2112926/ proyecto_ PROCESO]	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones
2022	3	PUE220302117496	Proyecto de Inversión	1729380.6	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CAMINO A SAN ANDRÉS, Y CALLE JUAN PABLO II ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, SECCIÓN QUINTA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 150625	21	Puebla	199	Xiutetelco	Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xiutetelco	150625	5	84	56	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1795.4, meta_modificada: 1795.4}]	[geo1: {cve_municipio: 199, localidad: 8, direccion: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN ANDRÉS, 73970 SAN ANDRÉS, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CARRETERA FEDERAL TEZIUTLÁN PEROTE Y CAMINO SAN ANDRÉS, CALLE JUAN PABLO II SE UBICA SU INICIO EN EL PUNTO DENOMINADO EL CRUCERO Y TERMINA EN L, longitud: 97.34331837, latitud: 19.78441145}]	[cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: COP-MXP/R33-22038/2022, contratista: CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL MAJCA S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto: 1729380.57, importe_montado: 1729380.57}]	[2117496/ proyecto_ FIN, 2117496/ proyecto_ INICIO, 2117496/ proyecto_ PROCESO, 2117496/ proyecto_ INICIO, 2117496/ proyecto_ PROCESO]	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones
2022	3	PUE220302104684	Proyecto de Inversión	2221960.8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL CARMEN ENTRE COLONIA EL CARMEN Y PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 26209	21	Puebla	199	Xiutetelco	Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xiutetelco	26209	5	1225	1146	[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2178.0, meta_modificada: 2178.0}]	[geo1: {cve_municipio: 199, localidad: 12, direccion: CALLE EL CARMEN PUEBLO SAN SALVADOR NARANJILLO, 73977 SAN SALVADOR (NARANJILLO), XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PROLONGACION EL CARMEN, LA VIALIDAD SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA COLONIA DENOMINADA EL CARMEN A 50, longitud: 97.32045197, latitud: 19.82112091}]	[cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: COP-MXP/R33-22010/2022, contratista: SALVADOR MURRIETA POLICARPO, convocante: MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto: 2221960.78, importe_montado: 2221960.78}]	[2104684/ proyecto_ INICIO, 2104684/ proyecto_ PROCESO, 2104684/ proyecto_ PROCESO, 2104684/ proyecto_ FIN, 2104684/ proyecto_ PROCESO]	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones



2022	3	PUE220302104622	Inversión	641810.91	0911)	(ff1: (ciclo_recurso:202 2,ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641810.91 , modificado:64181 DE XIUTETELCO, PUEBLA - 24837	21	Puebla	199	Xiutetelco	Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xiutetelco	24837	5	83	55	(meta1: (unidad_medid a:Tanque(s), meta:1.0, meta_modifica 0 da:1.0))	(geo1: (cve_municipio:199, localidad:35, direccion:CALLE A SAN ANTONIO PUEBLO EL ZAPOTE, 73978 EL ZAPOTE, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE SAN MARTIN XALTIPAN Y CALLE DEL NIÑO PERDIDO, CALLE EL ZAPOTE LA OBRA SE UBICA EN UNA VIALIDAD SECUNDARIA DE TERRACERIA A 290 METROS DEL CAMIN, lon:-97.33944113, 1 lat:19.7771684))	15-03-2022	12-06-2022	641810.91	641810.91	641810.91	641810.91	641810.91	641810.91	810.91))	(cto1: (tipo_obra:O bra, numero_con trato:COF- MXP/R33- 22007/2022, contratista: SRAEL GABRIEL ROMERO, convocante: MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, (meta: monto:6418 10.91, medida:Ta importe_mo nque(s), dificado:641 810.91))	(2104622/ proyecto_ INICIO, 2104622/ proyecto_ PROCESO, 2104622/ (unidad_ proyecto_ INICIO, 2104622/ proyecto_ avance:1.0 proyecto_ Terminad Validado o avances Sin observacion es Sin observacio nes
------	---	-----------------	-----------	-----------	-------	---	----	--------	-----	------------	--------	--------------------	-----------------	-------------------------	-------	---	----	----	--	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	---	--

2022	3	PUE220302108613	Inversión	2658549.8	49.75))	(ff1: (ciclo_recurso:202 2,ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2658549.7 5, modificado:26585 DE XIUTETELCO, PUEBLA - 103251	21	Puebla	199	Xiutetelco	Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xiutetelco	103251	5	775	685	(meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:2010.0, meta_modifica 0 da:2010.0))	(geo1: (cve_municipio:199, localidad:13, direccion:CALLE GUADALUPANA Y LOS LAURELES PUEBLO SANTIAGO, 73977 SANTIAGO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PROLONGACION INDEPENDENCIA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SOBRE ESTA VIALIDAD SE UBICA EL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALD, lon:-97.32417278, 1 lat:19.81380751))	09-05-2022	06-08-2022	2658549.75	2658549.8	2658549.8	2658549.75	2658549.75	8549.75))	(cto1: (tipo_obra:O bra, numero_con trato:COF- MXP/R33- 22027/2022, contratista:C ONSTRUCTO RA EDVMAT S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, (meta: monto:2658 549.75, etros Cuadrados importe_mo dificado:265 8549.75))	(2108613/ proyecto_ INICIO, 2108613/ proyecto_ PROCESO, 2108613/ proyecto_ FIN, 2108613/ proyecto_ INICIO, 2108613/ (unidad_ proyecto_ INICIO, 2108613/ proyecto_ PROCESO, 2108613/ proyecto_ avance:20 10.0))	Terminad Validado o avances Sin observacion es Sin observacio nes
------	---	-----------------	-----------	-----------	---------	---	----	--------	-----	------------	--------	--------------------------	-----------------	-------------------------	--------	---	-----	-----	--	---	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	---	--	--

2022	3	PUE220302111407	Inversión	1165666.7	66.65))	(ff1: (ciclo_recurso:202 2,ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165666.6 5, modificado:11656 DE XIUTETELCO, PUEBLA - 123790	21	Puebla	199	Xiutetelco	Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xiutetelco	123790	5	180	120	(meta1: (unidad_medid a:Metros lineales, meta:961.24, meta_modifica 0 da:961.24))	(geo1: (cve_municipio:199, localidad:37, direccion:CALLE LA CANTERA PUEBLO LA CANTERA, 73975 LA CANTERA, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS, CALLE ALDAMA SE UBICA DE MANERA PARALELA A LA CALLE PRINCIPAL JUAN FRANCISCO LUCAS, lon:-97.33448081, 1 lat:19.75235252))	06-06-2022	04-08-2022	1165666.65	1165666.7	1165666.7	1165666.65	1165666.65	5666.65))	(cto1: (tipo_obra:O bra, numero_con trato:COF- MXP/R33- 22030/2022, contratista:C ONSTRUCCI ONES DE INGENIERIA CIVIL MAJICA S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, (meta: monto:1165 666.65, etros lineales, importe_mo dificado:116 566.65))	(2111407/ proyecto_ INICIO, 2111407/ proyecto_ PROCESO, 2111407/ proyecto_ FIN, 2111407/ proyecto_ PROCESO, 2111407/ proyecto_ avance:96 1.24))	Terminad Validado o avances Sin observacion es Sin observacio nes
------	---	-----------------	-----------	-----------	---------	---	----	--------	-----	------------	--------	--------------------	-----------------	-------------------------	--------	---	-----	-----	---	---	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	--	--	--



2022	3	PUE220202084393	Proyecto de Inversión	109799.74	109799.74	9.74	21	Puebla	199	Xiutetelco	Social	Vivienda	Sin Identificar	Municipio de Xiutetelco	102655	5	8	4	{(ff1: {ciclo_recurso:202 2,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109799.74 , modificado:10979 9.74})}	{(meta1: {unidad_medid a:Piezas, meta:2.0, meta_modifica da:2.0})}	{(geo1: {cve_municipio:199, localidad:7, direccion:CALLE SAN ANDRES A LOMA BONITA PUEBLO SAN ANDRES COYOTITLAN, 73978 SAN ANDRES COYOTITLAN, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LIRIO, CALLE LAS FLORES UNA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CALLE LOS PINOS ESTA VIALIDAD CONDO, lon:-97.37596234, 1 lat:19.77000692})}	28-04-2022	26-06-2022	109799.74	109799.74	109799.74	109799.74	109799.74	095.79	{(cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:COP-MXP/R33-22019/2022, contratista: MIGUEL ESAUD OLIVERA BONILLA, convocante: MUNICIPIO DE XIUTETELCO, monto:4750 95.79, importe_mozas, diflcado:475 095.79})}	2084393/ proyecto_ INICIO, 2084393/ proyecto_ PROCESO, 2084393/ proyecto_ INICIO, (meta1: 2084393/ proyecto_ PROCESO, medida:PI importe_mozas, avance:2.0 2084393/ proyecto_ Terminad o Validado avances	{(observaci n:LA OBRA SE DIVIDE EN TRES PARTIDAS QUE LA EJECUTO EN TRES LOCALIDADES DIFERENTES DEL MUNICIPIO, n:MODIFIC AR MONTO DE CONTRATO usuario:msybadilloa fecha:2022-10-11, obs2: {observaci n:MODIFIC AR MONTO DE CONTRATO usuario:mig uellaareano, trnestre:3 fecha:2022-0			
2022	3	PUE220302110843	Proyecto de Inversión	1762192.3	1762192.3	92.3	21	Puebla	199	Xiutetelco	Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Xiutetelco	121277	5	195	130	{(ff1: {ciclo_recurso:202 2,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762192.3 , modificado:17621 92.3})}	{(meta1: {unidad_medid a:Metros lineales, meta:1418.5, meta_modifica da:1418.5})}	{(geo1: {cve_municipio:199, localidad:27, direccion:CALLE EL PINAL PUEBLO SAN MARTÍN, 73978 SAN MARTÍN, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE EL ENCANTO, CARRETERA TEZIUTLAN A PEROTE SE UBICA APROXIMADAMENTE A 250 M DE LA CARRETERA FEDERAL TEZIUTLAN PEROTE E, lon:-97.33330103, 1 lat:19.78490919})}	25-05-2022	23-07-2022	1762192.3	1762192.3	1762192.3	1762192.3	1762192.3	1762192.3	1762192.3	18.5	{(cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:COP-MXP/R33-22028/2022, contratista:J UAN PABLO MURRIETA MATIAS, convocante: MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1762 192.3, importe_mozas, diflcado:176 2192.3})}	{(meta1: {unidad_ medida:M etros lineales, avance:14 2110843/ proyecto_ INICIO, 2110843/ proyecto_ Terminad o Validado avances	Sin observacion es	Sin observacion es
2022	3	PUE220302110793	Proyecto de Inversión	838281.26	838281.26	126	21	Puebla	199	Xiutetelco	Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Xiutetelco	121034	5	70	51	{(ff1: {ciclo_recurso:202 2,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838281.26 , modificado:83828 1.26})}	{(meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modifica da:860.0})}	{(geo1: {cve_municipio:199, localidad:8, direccion:CALLE LA PALMA PUEBLO SAN ANDRÉS, 73970 SAN ANDRÉS, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE AVENIDA ESPERANZA Y CALLE MATAMOROS, SE UBICA A UNA CUADRA DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD, lon:-97.33804298, 1 lat:19.79100673})}	23-05-2022	20-08-2022	838281.26	838281.26	838281.26	838281.26	838281.26	838281.26	838281.26	860.0	{(cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:COP-MXP/R33-22026/2022, contratista:J UAN PABLO MURRIETA MATIAS, convocante: MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:8382 81.26, importe_mozas, diflcado:838 281.26})}	{(meta1: {unidad_ medida:M etros Cuadrados, avance:86 2110793/ proyecto_ INICIO, 2110793/ proyecto_ Terminad o Validado avances	Sin observacion es	Sin observacion es
2022	3	PUE220202074157	Proyecto de Inversión	944017.06	944017.06	7.06	21	Puebla	199	Xiutetelco	Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Xiutetelco	47956	5	417	426	{(ff1: {ciclo_recurso:202 2,ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FED ERALES REGIONAL C EN LA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944017.06 , modificado:94401 7.06})}	{(meta1: {unidad_medid a:Metros cuadrados de construcción, meta:137.0, meta_modifica da:137.0})}	{(geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE FEBRERO PUEBLO SAN JUAN XIUTETELCO, 73970 SAN JUAN XIUTETELCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE AQUILES SERDAN LA ESCUELA SE UBICA EN CONTRASQUINA DEL MERCADO MUNIC, lon:-97.32487298, 1 lat:19.7911539})}	14-04-2022	12-07-2022	944017.06	944017.06	944017.06	944017.06	944017.06	944017.06	944017.06	017.06	{(cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:COP-MXP/R33-22017/2022, contratista:J UAN DE C. SOLUCIONES, convocante: MUNICIPIO DE XIUTETELCO, monto:9440 17.06, importe_mozas, diflcado:944 017.06})}	{(meta1: {unidad_ medida:M etros cuadrados de construcci on, avance:13 2074157/ proyecto_ INICIO, 2074157/ proyecto_ PROCESO, 2074157/ proyecto_ INICIO, medida:M etros cuadrados de construcci on, avance:13 2074157/ proyecto_ Terminad o Validado avances	Sin observacion es	Sin observacion es



2022	3	PUE220302104574	Proyecto de inversión	1719479.1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN DEL CADENAMIENTO 300.00 AL 636.87, ENTRE PANTEÓN Y BACHILLERATO GENERAL OCTAVIO PAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SECCIÓN ONCE, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 21624	21	Puebla	199	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xiutetelco	21624	5	1045	924	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modifica da: 2190.0}}	{geo1: {cve_municipio: 199, localidad: 11, direccion: CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO SAN JOSÉ, 73974 SAN JOSÉ, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CONTINUACION AQUILES SERDAN Y CALLE A AVENIDA REFORMA, AVENIDA REFORMA EL TRAMO A PAVIMENTAR SE UBICA A UN COSTADO DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD Y CULM, lon: 97.33391998, lat: 19.80247866}}	28-02-2022	28-04-2022	1719479.14	1719479.14	1719479.14	1719479.14	1719479.14	9479.14]	avance: 21 proyecto_0	Terminad o	Validado avances	Sin observacion es	Sin observacion es
2022	3	PUE220302112911	Proyecto de inversión	1229605.8	{ffi: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1229605.8, modificado: 1229605.8}}	21	Puebla	199	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xiutetelco	131326	5	132	114	{meta1: {unidad_medida: Pozos, meta_modifica da: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 199, localidad: 52, direccion: CALLE MANUEL AVILA CAMACHO PUEBLO LA HACIENDA, 73975 LA HACIENDA, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE LINDA VISTA, CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS SE UBICA A UN COSTADO DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon: 97.33055036, lat: 19.75764851}}	08-06-2022	07-07-2022	1229605.8	1229605.8	1229605.8	1229605.8	1229605.8	9605.8]	avance: 1.0 proyecto_0	Terminad o	Validado avances	Sin observacion es	Sin observacion es
2022	3	PUE220302117957	Proyecto de inversión	361573.46	{ffi: {ciclo_recurso: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FED ERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 361573.46, modificado: 361573.46}}	21	Puebla	199	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Xiutetelco	152474	5	69	48	{meta1: {unidad_medida: lineales, meta_modifica da: 57.53}}	{geo1: {cve_municipio: 199, localidad: 3, direccion: CALLE A LA VIOLA PUEBLO ATECAC, 73976 ATECAC, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE A MAXTALOYA Y CALLE A ATECAC PARTE ALTA, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA LA VIOLA A UN COSTADO DEL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD, lon: 97.37713963, lat: 19.6907358}}	12-07-2022	09-09-2022	361573.46	361573.46	361573.46	361573.46	361573.46	573.46]	avance: 57 proyecto_0	Terminad o	Validado avances	Sin observacion es	Sin observacion es



2022	3	PUE220302105563	Inversión	402626.35	6.35]]	<p>{ff1: {ciclo_recurso:202 2,ramo:33, modalidad:1, MEJORAMIENTO EN prog_pres:4, AJUA DE MEDIOS DEL tipo_recurso:FED BACHILLERATO ERALES GENERAL OFICIAL (APORTACIONES, OCTAVIO PAZ C.C.T. SUBSIDIOS Y 21EBH0412Z, CONVENIOS), LOCALIDAD SAN JOSE monto:402626.35 SECCION 11, modificado:40262 MUNICIPIO DE 48261 XIUTETELCO, PUEBLA - 48261</p>	21	Puebla	199	Xiutetelco	Social	Educación	Sin identificar	Xiutetelco	48261	5	36	21	<p>{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modifica 0 da:108.0}}</p>	<p>{geo1: {cve_municipio:199, localidad:11, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO SAN JOSE, 73974 SAN JOSE, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE A AVENIDA REFORMA Y , AVENIDA REFORMA LA INSTITUCION EDUCATIVA SE UBICA A 650 METROS DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD, lon:- 97.33803046, lat:19.79824653}}</p>	12-04-2022	10-06-2022	402626.35	402626.35	402626.35	402626.35	402626.35	402626.35	626.35]]	<p>{tto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:COP- MXP/R33- 22014/2022, contralista:J OSE (2105563/ proyecto_ FIN, 2105563/ proyecto_ MONTIEL, convocante: MUNICIPIO 2105563/ DE (meta: proyecto_ XIUTETELCO, (unidad_ PROCESO, PUEBLA, medida:M 2105563/ monto:4026 etros proyecto_ 26.35, Cuadrados FIN, Importe_mo , 2105563/ dificado:402 avance:10 Terminad Validado 626.35]] 8.0)) PROCESO) o avances</p>	Sin observacion es (observación: n:LA OBRA SE DIVIDE EN TRES PARTIDAS PUERTO QUE LA OBRA SE EJECUTO EN TRES LOCALIDAD ES DIFERENTES DEL MUNICIPIO, trimestre:3 0, DE usuario:mg uellaureano a, trimestre:3 fecha:2022- 0,
2022	3	PUE220202084428	Inversión	243530.7	0.7]]	<p>{ff1: {ciclo_recurso:202 2,ramo:33, modalidad:1, ELECTRIFICACIÓN NO prog_pres:4, CONVENCIONAL tipo_recurso:FED BASE DE PANELES ERALES SOLARES PARA LAS (APORTACIONES, LOCALIDADES DE LAS SUBSIDIOS Y CHAPAS, SAN CONVENIOS), ANTONIO, SAN monto:243530.7, ANDRÉS COYOTITLAN, modificado:24353 DEL MUNICIPIO DE 102774 XIUTETELCO, PUEBLA - 102774</p>	21	Puebla	199	Xiutetelco	Social	Vivienda	Sin identificar	Xiutetelco	102774	5	15	9	<p>{meta1: {unidad_medid a:Piezas, meta:4.0, meta_modifica 0 da:4.0}}</p>	<p>{geo1: {cve_municipio:199, localidad:4, direccion:CALLE TURQUESA PUEBLO LA CHAPAS, 73976 LAS CHAPAS, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CAMINO A ATECAX Y CAMINO A CALLE ZAFIRO, CAMINO A MAXTALOYAN LAS CUATRO VIVIENDAS SE UBICAN EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE ATECAX Y A LA LOC, lon:- 97.39019014, lat:19.70979179}}</p>	28-04-2022	26-06-2022	243530.7	243530.7	243530.7	243530.7	243530.7	243530.7	095.79]]	<p>{tto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:COP- MXP/R33- 22019/2022, contralista: MIGUEL (2084428/ proyecto_ OLVERA BONILLA, PROCESO, convocante: MUNICIPIO 2084428/ DE INICIO, XIUTETELCO, (meta: 2084428/ monto:4750 (unidad_ proyecto_ 95.79, medida:PI PROCESO, Importe_mozas, 2084428/ dificado:475 avance:4.0 proyecto_ 095.79]]) FIN) Terminad Validado o avances</p>	Sin observación n:LA OBRA SE DIVIDE EN TRES PARTIDAS PUERTO QUE LA OBRA SE EJECUTO EN TRES LOCALIDAD ES DIFERENTES DEL MUNICIPIO, trimestre:3 0, DE usuario:mg uellaureano a, trimestre:3 fecha:2022- 0,



2022	3	PUE220202086551	Proyecto de Inversión	949711.56 6}}	{/fi: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949711.56, modificado:949711.5	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LA PRIMARIA "TRES GARANTÍAS" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 210P70753H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, XIUTETELCO PUEBLA	21	Puebla	199	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Educación Sin identificar	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	22018	N	0	0	2785	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.0, meta_modifi cada:113.0}}	{geo1: {cve_municipio:199, localidad:8, direccion:AV. ESPERANZA, SAN ANDRES XIUTETELCO, PUEBLA, lon-97.3361447, lat:19.7895876}}	{ttol: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:COP-MXP/R33-22018/2022, contratista: MURRIETAR QUITECTOS S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE XIUTETELCO, monto:949711.56, importe_moficado:949711.56}, {meta1: 2086551/p proyecto_I NICIO, 2086551/p royecto_PR OCESO, 2086551/p royecto_IHI medid CO, 2086551/p royecto_PR OCESO, 2086551/p royecto_PR OCESO, 2086551/p royecto_PR OCESO, 2086551/p royecto_PR OCESO}, {unidad_medid CO, a:Metro s Cuadra dos, avance: royecto_FI 113.0}}	Terminad o Validado Sin avances Sin observaciones Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	---------------	--	--	----	--------	-----	------------	---	-------------------------	-------	---	---	---	------	--	---	--	---



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2022	3	3	Puebla	Xiutetelco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169354	Porcentaje de proyectos ejecutados durante el año. La clasificación de proyectos registrados en la MIDS	conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	38.88889			38.88889		41.17647	Otras causas	SE REPORTAN 7 OBRAS CONTRATADAS COMPLETAS	94.44	Validado	
2022	3	3	Puebla	Xiutetelco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuestos	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169772	Porcentaje de proyectos que han sido registrados en la MIDS durante el	conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos de servicios básicos, contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos de contribución directa que han sido registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50			52.94118		52.94118	Otras causas	SER REPORTAN 9 OBRAS CONTRATADAS DIRECTAS, EN DESTINO Y EJERCICIO DE GASTO SE REPORTAN MAS YA QUE MIGRARON LAS OBRAS DEL TRIMESTRE ANTERIOR.	105.88	Validado	



2022	3	3 Puebla	Xiutetelco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIH, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	11.11111	11.11111	5.88235	Otras causas	SE PRESENTA EL REPORTE DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS, AL	TIMESTRE.	188.89	Validado
------	---	----------	------------	---	---	------	--	-----------------------	---	-------------------------	--	--------	--	---	--	-----------	------------	------------	---------	----------	-------------	----------	----------	---------	--------------	--	-----------	--------	----------



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2022	3	3	Puebla	Xiutetelco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	FORTAMUN		2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174145	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual demarcación aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66666			66.66666		52.40265	Incumplimiento o retraso en los trámites para el ejercicio presupuestario	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE INDICE EJERCIDO EN EL PERIODO ENERO SEPTIEMBRE 2022, NO SE HA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD EL RECURSO DEL EJERCICIO A LA FECHA, PUESTO QUE HAY OBRA EN PROCESO.	78.6	Validado	
2022	3	3	Puebla	Xiutetelco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	FORTAMUN		2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174459	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66666			66.66666		66.66667	Otras causas	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIO Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO	100	Validado	

