

07 de julio de 2022.


OFICIO No. DOP/114/2022

**ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA**  
**COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO**  
**Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
**PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas; municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **2do. Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"  
  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
**C. BALTAZAR CONSUELO BALTAZAR**  
XIUTETELCO PUE  
2021 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL DE XIUTETELCO, PUEBLA.



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado( Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	199	1	2022	2	331		FAIS	4 MUNICIPAL	1	12885.34	0													NO SE REPORTA EN SU TOTALIDAD DESTINO DEL GASTO YA QUE NO MIGRARON OBRAS DE LAS MIDS. CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA... POZO PROFUNDO, DRENAJE, AGUA OBRAS DE URBANIZACION, REHABILITACION DE ASFALTO, PAVIMENTOS,
		2											2	613	33475119.9	23920251.6	1557340.91	1557340.91	1170468.6	1170468.6	1170468.6			EDIFICACION EDUCATIVA Y DEL SECTOR SALUD VIVIENDAS
		2											2	614	21522000	21522000	17350280.4	17350280.4	8559142.99	8559142.99	8559142.99			OTROS CONVENIOS: PRODIMDF (EQUIPO DE COMPUTO)
		2											2	612	10200000	10200000	2707000.95	2707000.95	691312.38	691312.38	691312.38			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO
		2											1	441	5350000	5825095.79	5825095.79	5825095.79	142528.74	142528.74	142528.74			
		2											2	515	1439737.14	1439737.14	0	0	0	0	0			
		2											1	246	0	9079772.46	8553710.45	8553710.45	5657387.43	5657387.43	5657387.43			



21 199 1 2022 2 33 I 5 FORTAMUN 1 4912.96 0

2	2	614	14760059.8	6073606	1666706.32	1666706.32	100848.62	100848.62	100848.62
2	1	113	3340000	3340000	0	0	0	0	0
2	1	853	1590460.8	1605970.65	1124179.45	1124179.45	481791.2	481791.2	481791.2
2	1	311	3000000	3000000	1679626.28	1679626.28	1392913.51	1392913.51	1392913.51
2	1	911	180120	180120	40441	40441	40441	40441	40441
2	1	358	1350876.9	1350876.9	460288	460288	345216	345216	345216
2	2	615	3181880	3181880	3181880	3181880	3181880	3181880	3181880
2	2	612	4716015.49	4716015.49	1059023.7	1059023.7	1059023.7	1059023.7	1059023.7

OBRAS DE URBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE ASFALTO, PAVIMENTO S,

PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA APORTACIÓN PARA EL CERESO DE TEZIUTLÁN PAGO DE CFE 2022

PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CONAGUA PAGO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES AL RELLENO SANITARIO 2021 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



2

1 441 0 490680 490680 490680 490680 490680 490680

Ayudas sociales a personas (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS)


2

2 613 0 180264 180264 180264 180264 180264 180264

CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA... POZO PROFUNDO, DRENAJE, AGUA (SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO PROFUNDO) ADQUISICION DE TERRENO

2

2 581 0 8000000 3500000 3500000 0 0 0



**XIUTETELCO, PUEBLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**SEGUNDO TRIMESTRE 2022**

**FISM-DF**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE220202084421	102714	22019	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE LAS CHAPAS, SAN ANTONIO, SAN ANDRÉS COYOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	475095.79	121765.35	121765.35	121765.35	121765.35	36529.61	36529.61	50	30	2	PIEZAS	
PUE220202084428	102774	22019	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE LAS CHAPAS, SAN ANTONIO, SAN ANDRÉS COYOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	475095.79	243530.7	243530.7	243530.7	243530.7	73059.21	73059.21	50	30	4	PIEZAS	
PUE220202084393	102655	22019	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE LAS CHAPAS, SAN ANTONIO, SAN ANDRÉS COYOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	475095.79	109799.74	109799.74	109799.74	109799.74	32939.92	32939.92	50	29.999998	2	PIEZAS	
PUE220202074157	47956	22012	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA PATRIA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EPRO472Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	944017.06	944017.06	944017.06	944017.06	944017.06	283205.12	283205.12	95	30	137	METROS CUADRADOS	
PUE220202070415	26069	22009	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO, ENTRE CALLE DOMINGO GUZMÁN Y PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	2595216.72	2595216.72	2595216.72	2595216.72	2595216.72	2595216.72	2595216.72	100	100	2583	METROS CUADRADOS	
PUE220202084347	102510	22015	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LINDA VISTA, PRIVADA LINDA VISTA, CALLES LAS FLORES, PRIVADA LAS FLORES, PRIVADA EMILIANO ZAPATA, PRIVADA JUAREZ, CAMINO A SAN ISIDRO SAN ANTONIO, PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA ALLENDE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	2666314.3	2666314.3	2666314.3	2666314.3	2666314.3	2291320.41	2291320.41	90	85.93587	1108	METROS LINEALES	
PUE220202084533	103226	22023	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y LOS PINOS COL. EL PROGRESO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	XIUTETELCO	1307573.36	1307573.36	1307573.36	1307573.36	1307573.36	392272.01	392272.01	30	59.88	668	METROS LINEALES	


**SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
 Coordinación General de  
 Planeación, Seguimiento y  
 Evaluación  
 Asistente

15 JUL 2022

RECIBIDO

FI42/SB/CGPSE

FORTAMUN-DF																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE220102063251		22002	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LA TELESECUNDARIA "DOCTOR SANTIAGO LEVI ALGAZI" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DTV0345B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	SAN FRANCISCO	511054.07	511054.07	511054.07	511054.07	511054.07	511054.07	511054.07	100	100	27.18	METROS CUADRADOS	
TMP_PUE220102063291		22005	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS COYOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	SAN ANDRÉS COYOTITLAN	803880	803880	803880	803880	803880	803880	803880	100	100	36950	METROS CUADRADOS	
TMP_PUE220102063296		22011	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE TILCA, LAS CHAPAS Y RANCHO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	TILCA, LAS CHAPAS Y RANCHO NUEVO	2378000	2378000	2378000	2378000	2378000	2378000	2378000	100	100	78350	METROS CUADRADOS	
TMP_PUE220202086571		22021	REHABILITACIÓN DE REJILLA PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SAN JUAN MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	336162.05	336162.05	336162.05	336162.05	336162.05	100848.62	100848.62	100	30	1	LOTE	
TMP_PUE220202086565		22022	CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL "C", EN LA PRIMARIA "XIUTETELCO", CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR3490I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	876853.85	876853.85	876853.85	876853.85	876853.85	263056.16	263056.16	60	30	1	AULA	
TMP_PUE220202086551		22018	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LA PRIMARIA "TRES GARANTÍAS" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0753H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, XIUTETELCO PUEBLA	SAN ANDRES	949711.56	\$ 949,711.56	\$ 949,711.56	\$ 949,711.56	\$ 949,711.56	284913.47	284913.47	65.49	30	113	METROS CUADRADOS	





**MUNICIPIO DE XIUTETELCO**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INDICADORES (AVANCE ) 2022**

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México )*100	1er. Trimestre	16.67	5353235.49	32119413	16.67	5353235.49	32119413	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIO Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO	
	2do. Trimestre	41.67	13383088.74	32119413	41.67	13383088.74	32119413	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIO Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO	
	3er. Trimestre	66.67	21412941.49	32119413					
	4to. Trimestre	100.00	32119413	32119413					
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	4to. Trimestre	100.00	32119413	32119413					
Índice en el Ejercicio de Recursos									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	9.89	3176824.65	32119413	9.89	3176824.65	32119413.00	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE INDICE EJERCIDO EN EL PERIODO ENERO MARZO 2022, EN EL EJERCICIO DE RECURSOS	
	2do. Trimestre	41.67	13383088.74	32119413	22.64	7273058.03	32119413.00	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE INDICE EJERCIDO EN EL PERIODO ENERO JUNIO 2022, EN EL EJERCICIO DE RECURSOS	
	3er. Trimestre	66.67	21412941.49	32119413					
	4to. Trimestre	100.00	32119413.00	32119413					
Índice de Dependencia Financiera									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	2.88	13383088.74	4641954.03	3.82	13,383,088.74	3,505,588	SE REPORTA EL INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA EN EL CUAL NO SE CUMPLIÓ LA META PROPUESTA POR MOTIVOS DESCONOCIDOS.	
	4to. Trimestre	2.82	32119413.00	11393878.65					
Tasa de variación del Ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	5.00	154645362.60	147281297.70	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">ALCAZADA DE BIENESTAR</p> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">Evaluación de Planeación, Seguimiento y Control</p> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">de Pueblo</p> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">15 JUL 2022</p> </div>				

RECIBIDO

F142/SB/CGPSE



**MUNICIPIO DE XIUTETELCO**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INDICADORES 2022**

**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**

**Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	en este trimestre no se tiene contemplados proyectos en este indicador
	2do. Trimestre	13.33	2	15	0.00	0	15	SE PRESENTA EL REPORTE DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS, AL TIMESTRE
	3er. Trimestre	11.11	2	18				
	4to. Trimestre	8.33	2	24				

**Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	existen dos obras en proceso, pero no se reportan en indicadores y destino, puesto que la plataforma mids se encuentra cerrada.
	2do. Trimestre	53.33	8	15	46.67	7	15	SER REPORTAN 7 OBRAS CONTRATADAS DIRECTAS, PERO SOLO MIGRARON DOS DE LAS MIDS LAS CUALES SE REPORTAN EN DESTINO Y EJERCICIO DEL GASTO
	3er. Trimestre	50.00	9	18				
	4to. Trimestre	45.83	11	24				

**Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	existen tres obras en proceso, pero no se reportan en indicadores y destino, puesto que la plataforma mids se encuentra cerrada.
	2do. Trimestre	33.33	5	15	53.33	8	15	SE REPORTAN 8 OBRAS CONTRATADAS COMPLEMENTARIAS, PERO SOLO MIGRARON DOS DE LAS MIDS LAS CUALES SE REPORTAN EN DESTINO Y EJERCICIO DEL GASTO
	3er. Trimestre	38.89	7	18				
	4to. Trimestre	45.83	11	24				


**Gobierno de Puebla**  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 AsistamIF  
**15 JUL 2022**  
**RECIBIDO**  
 F/42/SB/CGPSE

		DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO										
CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2022	2	PUE220202084347	2666314.3	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2666314.3, modificado:2666314.3}}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LINDA VISTA, PRIVADA LINDA VISTA, CALLES LAS FLORES, PRIVADA LAS FLORES, PRIVADA EMILIANO ZAPATA, PRIVADA JUAREZ, CAMINO A SAN ISIDRO SAN ANTONIO, PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA ALLENDE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 102510	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xiutetelco	102510	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1108.0, meta_modificada:1108.0}}	2666314.3	2666314.3	2666314.3	2291320.41	2291320.41	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:997.2}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	PUE220202084421	121765.35	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121765.35, modificado:121765.35}}	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE LAS CHAPAS, SAN ANTONIO, SAN ANDRÉS COYOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 102714	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	102714	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	121765.35	121765.35	121765.35	36529.61	36529.61	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	PUE220202086565	876853.85	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876853.85, modificado:876853.85}}	CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL "C", EN LA PRIMARIA "XIUTETELCO", CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR3490I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO, PUEBLA	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	22022	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	876853.85	876853.85	876853.85	263056.16	263056.16	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:0.6}}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	2	PUE220202084533	1307573.36	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307573.36, modificado:1307573.36}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y LOS PINOS COL. EL PROGRESO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 103226	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xiutetelco	103226	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:668.0, meta_modificada:668.0}}	1307573.36	1307573.36	1307573.36	392272.01	392272.01	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	PUE220202086571	336162.05	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336162.05, modificado:336162.05}}	REHABILITACIÓN DE REJILLA PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SAN JUAN MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	22021	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	336162.05	336162.05	336162.05	100848.62	100848.62	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0}}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	2	PUE220202074157	944017.06	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944017.06, modificado:944017.06}}	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA PATRIA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EPR0472Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO, PUEBLA - 47956	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xiutetelco	47956	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:137.0, meta_modificada:137.0}}	944017.06	944017.06	283205.12	283205.12	283205.12	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:130.15}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	PUE220202084393	109799.74	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109799.74, modificado:109799.74}}	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE LAS CHAPAS, SAN ANTONIO, SAN ANDRÉS COYOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 102655	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	102655	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	109799.74	109799.74	109799.74	32939.92	32939.92	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0}}	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO								
CICLO TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2022	2 PUE220202084428	243530.7	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243530.7, modificado:243530.7}}	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE LAS CHAPAS, SAN ANTONIO, SAN ANDRÉS COYOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 102774	Xiutetelco	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	102774	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	243530.7	243530.7	243530.7	73059.21	73059.21	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	2 PUE220202086551	949711.56	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949711.56, modificado:949711.56}}	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LA PRIMARIA "TRES GARANTÍAS" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0753H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, XIUTETELCO PUEBLA	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	22018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.0, meta_modificada:113.0}}	949711.56	949711.56	949711.56	284913.47	284913.47	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	2 PUE220102063251	511054.07	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511054.07, modificado:511054.07}}	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LA TELESECUNDARIA "DOCTOR SANTIAGO LEVI ALGAZI" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DTV0345B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	22002	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.18, meta_modificada:27.18}}	511054.07	511054.07	511054.07	511054.07	511054.07	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.18}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	2 PUE220102063296	2378000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2378000.0, modificado:2378000.0}}	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE TILCA, LAS CHAPAS Y RANCHO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	Xiutetelco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	22011	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78350.0, meta_modificada:78350.0}}	2378000	2378000	2378000	2378000	2378000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78350.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	2 PUE220202070415	2595216.72	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2595216.72, modificado:2595216.72}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO, ENTRE CALLE DOMINGO GUZMÁN Y PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 26069	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xiutetelco	26069	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2583.0, meta_modificada:2583.0}}	2595216.72	2595216.72	2595216.72	2595216.72	2595216.72	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2583.0}}	Validado avances	Sin observaciones



		DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					OBSERVACIONES		
CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2022	2	PUE220202084347	2666314.3	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2666314.3, modificado:2666314.3}}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LINDA VISTA, PRIVADA LINDA VISTA, CALLES LAS FLORES, PRIVADA LAS FLORES, PRIVADA EMILIANO ZAPATA, PRIVADA JUAREZ, CAMINO A SAN ISIDRO SAN ANTONIO, PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA ALLENDE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 102510	Xiutetelco	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xiutetelco	102510	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1108.0, meta_modificada:1108.0}}	2666314.3	2666314.3	2666314.3	2291320.41	2291320.41	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:997.2}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	PUE220202084421	121765.35	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121765.35, modificado:121765.35}}	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE LAS CHAPAS, SAN ANTONIO, SAN ANDRÉS COYOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 102714	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	102714	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	121765.35	121765.35	121765.35	36529.61	36529.61	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	PUE220202086565	876853.85	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876853.85, modificado:876853.85}}	CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL "C", EN LA PRIMARIA "XIUTETELCO", CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR3490I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO, PUEBLA	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	22022	{meta1: {unidad_medida:Aulas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	876853.85	876853.85	876853.85	263056.16	263056.16	{meta1: {unidad_medida:Aulas, avance:0.6}}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	2	PUE220202084533	1307573.36	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307573.36, modificado:1307573.36}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y LOS PINOS COL. EL PROGRESO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 103226	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xiutetelco	103226	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:668.0, meta_modificada:668.0}}	1307573.36	1307573.36	1307573.36	392272.01	392272.01	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	PUE220202086571	336162.05	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336162.05, modificado:336162.05}}	REHABILITACIÓN DE REJILLA PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SAN JUAN MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	22021	{meta1: {unidad_medida:Lotes, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	336162.05	336162.05	336162.05	100848.62	100848.62	{meta1: {unidad_medida:Lotes, avance:1.0}}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	2	PUE220202074157	944017.06	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944017.06, modificado:944017.06}}	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA PATRIA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EPR0472Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO, PUEBLA - 47956	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xiutetelco	47956	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:137.0, meta_modificada:137.0}}	944017.06	944017.06	283205.12	283205.12	283205.12	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:130.15}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	PUE220202084393	109799.74	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109799.74, modificado:109799.74}}	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE LAS CHAPAS, SAN ANTONIO, SAN ANDRÉS COYOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 102655	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	102655	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	109799.74	109799.74	109799.74	32939.92	32939.92	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2022	2	PUE220202084428	243530.7	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243530.7, modificado:243530.7}}	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE LAS CHAPAS, SAN ANTONIO, SAN ANDRÉS COYOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 102774	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	102774	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	243530.7	243530.7	243530.7	73059.21	73059.21	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	PUE220202086551	949711.56	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949711.56, modificado:949711.56}}	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LA PRIMARIA "TRES GARANTÍAS" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0753H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, XIUTETELCO PUEBLA	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	22018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.0, meta_modificada:113.0}}	949711.56	949711.56	949711.56	284913.47	284913.47	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	2	PUE220102063251	511054.07	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511054.07, modificado:511054.07}}	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LA TELESECUNDARIA "DOCTOR SANTIAGO LEVI ALGAZI" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DTV0345B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	22002	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.18, meta_modificada:27.18}}	511054.07	511054.07	511054.07	511054.07	511054.07	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.18}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	PUE220102063296	2378000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2378000.0, modificado:2378000.0}}	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE TILCA, LAS CHAPAS Y RANCHO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	Xiutetelco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	22011	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78350.0, meta_modificada:78350.0}}	2378000	2378000	2378000	2378000	2378000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78350.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	2	PUE220202070415	2595216.72	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2595216.72, modificado:2595216.72}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO, ENTRE CALLE DOMINGO GUZMÁN Y PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 26069	Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xiutetelco	26069	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2583.0, meta_modificada:2583.0}}	2595216.72	2595216.72	2595216.72	2595216.72	2595216.72	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2583.0}}	Validado avances	Sin observaciones



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Xiutetelco	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	12885.34	0		Total del Programa Presupuestario	71986857	71986857	35993428.5	35993428.5	16220840.14	16220840.14	16220840.14		[["Dependencia Ejecutora":"Municipio de Xiutetelco", "Observación":"NO SE REPORTA EN SU TOTALIDAD DESTINO DEL GASTO YA QUE NO MIGRARON OBRAS DE LAS MIDS."]]	
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	10200000	10200000	2707000.95	2707000.95	691312.38	691312.38	691312.38	Validado	EDIFICACIÓN EDUCATIVA Y DEL SECTOR SALUD	
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1439737.14	1439737.14	0	0	0	0	0	Validado	OTROS CONVENIOS: PRODIMDF (EQUIPO DE CÓMPUTO)	
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	21522000	21522000	17350280.4	17350280.4	8559142.99	8559142.99	8559142.99	Validado	OBRAS DE URBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE ASFALTO, PAVIMENTOS,	
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	0	9079772.46	8553710.45	8553710.45	5657387.43	5657387.43	5657387.43	Validado	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	33475119.86	23920251.61	1557340.91	1557340.91	1170468.6	1170468.6	1170468.6	Validado	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PR L ABASTECIMIENTO DE AGUA POZO PROFUNDO, DRENAJE, AGUA	
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	5350000	5825095.79	5825095.79	5825095.79	5825095.79	142528.74	142528.74	142528.74	Validado	VIVIENDAS(PANELES SOLARES)



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Xiutetelco	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	4912.96	0		Total del Programa Presupuestario	32119413	32119413.04	13383088.75	13383088.75	7273058.03	7273058.03	7273058.03		
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de Inversión	581 - Terrenos	0	8000000	3500000	3500000	0	0	0	Validado	ADQUISICION DE TERRENO
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	4716015.49	4716015.49	1059023.7	1059023.7	1059023.7	1059023.7	1059023.7	Validado	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0	180264	180264	180264	180264	180264	180264	Validado	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PR L ABASTECIMIENTO DE AGUA POZO PROFUNDO, DRENAJE, AGUA (SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO PROFUNDO)
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	1350876.9	1350876.9	460288	460288	345216	345216	345216	Validado	PAGO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES AL RELLENO SANITARIO 2021
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	0	490680	490680	490680	490680	490680	490680	Validado	Ayudas sociales a personas (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS)
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	3181880	3181880	3181880	3181880	3181880	3181880	3181880	Validado	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	3000000	3000000	1679626.28	1679626.28	1392913.51	1392913.51	1392913.51	Validado	PAGO DE CFE 2022
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	180120	180120	40441	40441	40441	40441	40441	Validado	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CONAGUA
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	3340000	3340000	0	0	0	0	0	Validado	PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	1590460.8	1605970.65	1124179.45	1124179.45	481791.2	481791.2	481791.2	Validado	APORTACIÓN PARA EL CERESO DE TEZIUTLÁN
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN		1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	14760059.81	6073606	1666706.32	1666706.32	100848.62	100848.62	100848.62	Validado	OBRAS DE URBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE ASFALTO, PAVIMENTOS,



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Xiutetelco	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	12885.34	0		Total del Programa Presupuestario	71986857	71986857	35993428.5	35993428.5	16220840.14	16220840.14	16220840.14		[[("Dependencia Ejecutora":"Municipio de Xiutetelco", "Observación":"NO SE REPORTA EN SU TOTALIDAD DESTINO DEL GASTO YA QUE NO MIGRARON OBRAS DE LAS MIDS.")]]
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	10200000	10200000	2707000.95	2707000.95	691312.38	691312.38	691312.38	Validado	EDIFICACIÓN EDUCATIVA Y DEL SECTOR SALUD
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1439737.14	1439737.14	0	0	0	0	0	Validado	OTROS CONVENIOS: PRODIMDF (EQUIPO DE CÓMPUTO)
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	21522000	21522000	17350280.4	17350280.4	8559142.99	8559142.99	8559142.99	Validado	OBRAS DE URBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE ASFALTO, PAVIMENTOS,
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	0	9079772.46	8553710.45	8553710.45	5657387.43	5657387.43	5657387.43	Validado	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	33475119.86	23920251.61	1557340.91	1557340.91	1170468.6	1170468.6	1170468.6	Validado	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PR L ABASTECIMIENTO DE AGUA POZO PROFUNDO, DRENAJE, AGUA
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	5350000	5825095.79	5825095.79	5825095.79	142528.74	142528.74	142528.74	Validado	VIVIENDAS(PANELES SOLARES)



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Xiutetelco	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	4912.96	0		Total del Programa Presupuestario	32119413	32119413.04	13383088.75	13383088.75	7273058.03	7273058.03	7273058.03		
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de Inversión	581 - Terrenos	0	8000000	3500000	3500000	0	0	0	Validado	ADQUISICION DE TERRENO
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	4716015.49	4716015.49	1059023.7	1059023.7	1059023.7	1059023.7	1059023.7	Validado	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0	180264	180264	180264	180264	180264	180264	Validado	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PR L ABASTECIMIENTO DE AGUA POZO PROFUNDO, DRENAJE, AGUA (SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO PROFUNDO)
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	1350876.9	1350876.9	460288	460288	345216	345216	345216	Validado	PAGO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES AL RELLENO SANITARIO 2021
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	0	490680	490680	490680	490680	490680	490680	Validado	Ayudas sociales a personas (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS)
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	3181880	3181880	3181880	3181880	3181880	3181880	3181880	Validado	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	3000000	3000000	1679626.28	1679626.28	1392913.51	1392913.51	1392913.51	Validado	PAGO DE CFE 2022
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	180120	180120	40441	40441	40441	40441	40441	Validado	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CONAGUA
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	3340000	3340000	0	0	0	0	0	Validado	PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	1590460.8	1605970.65	1124179.45	1124179.45	481791.2	481791.2	481791.2	Validado	APORTACIÓN PARA EL CERESO DE TEZIUTLÁN
Xiutetelco	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	14760059.81	6073606	1666706.32	1666706.32	100848.62	100848.62	100848.62	Validado	OBRAS DE URBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE ASFALTO, PAVIMENTOS,



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Senido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2022	2	2	Puebla	Xiutetelco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programas y Presupuestos A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Comunidades	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174145	Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41.66667		41.66667			22.64381	Otras causas		54.35	Validado	
2022	2	2	Puebla	Xiutetelco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programas y Presupuestos A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Comunidades	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174459	México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos recibidos por municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41.66667		41.66667		41.66667		100	Validado			





2022	2	2 Puebla	Xiutetelco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAIS Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170586	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODI), proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos de Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016.	100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	13.33333	13.33333	0	Incumplimiento o retraso en los trámites para el ejercicio presupuestario	SE PRESENTA EL REPORTE DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS, AL TIMESTRE	N/D	Validado
------	---	----------	------------	---	---	------	--	-----------------------	---	-------------------------	--	--------	---	-----	-----------	------------	------------	---------	----------	-------------	----------	----------	---	---	---	-----	----------



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2022	2	2	Puebla	Xiutetelco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programas y Presupuestos A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Federal	174145	Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41.66667		41.66667		22.64381	Otras causas		SE INFORMAR EL PORCENTAJE DE EJERCIDO EN EL PERIODO ENERO JUNIO 2022, EN EL EJERCICIO DE RECURSOS	54.35	Validado
2022	2	2	Puebla	Xiutetelco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programas y Presupuestos A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Servicios a la Comunidad	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	Federal	174459	México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos recibidos por municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componete	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41.66667		41.66667		41.66667		SE INFORMAR EL PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO	100	Validado	



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2022	2	2	Puebla	Xiutetelco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169354	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización de proyectos complementarios de infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos de proyectos	en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	33.33333		33.33333		53.33333	Otras causas	DEL GASTO	62.5	Validado		
2022	2	2	Puebla	Xiutetelco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169772	Porcentaje de contribución directa registrada para su ejecución	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución	en la MIDS	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	53.33333		53.33333		46.66667	Otras causas	DEL GASTO	87.5	Validado		



2022	2	2 Puebla	Xiutetelco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170586	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos de Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016.	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	13.33333	13.33333	0	SE Incumplimiento o retraso en los trámites para el ejercicio presupuestario	PRESENTA EL REPORTE DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS, AL TIMESTRE	N/D	Validado
------	---	----------	------------	---	---	------	--	-----------------------	---	-------------------------	--	--------	---	--	-----	-----------	------------	------------	---------	----------	-------------	----------	----------	---	--	--	-----	----------











Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Justificada	Detalle	Meta Justificada	Detalle	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
-------	---------	-----------	--------------------	-----------	------	--------	-------------------------	------------------------------------	-----------------	---------	------------	-----------	---------------------	----------------------	--------------------------	-------------------	---------------------	------------------------	------------------	------	-------------------------	---------	-----------------	------------------	---------	------------------	---------	---------------	-------------------------	------------	-------

2021	5		Puebla	Xiuteco	5	33 -	416 -	Apoyaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales	2 -	2 - Vivienda y Servicios 7 -	Desarrollo Comunitario Regional	167389	México	Tasa de variación del ingreso disponible anterior municipal de la demarcación territorial de la Ciudad de México	[(Ingreso disponible anterior municipal de la demarcación territorial de la Ciudad de México) - (Ingreso disponible anterior municipal de la demarcación territorial de la Ciudad de México)] / Ingreso disponible anterior municipal de la demarcación territorial de la Ciudad de México	11.100	Propósito Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	-2.52562	21/06/22}}	Justificación: causas, usuarios, otros, Just.Otros, 2021,Inm.5, Just.(ciclo: 21/06/22}}	2.52562	21/06/22}}	1.67801	REPORTE DE LA TASA DE VARIACIÓN DEL INGRESO DISPONIBLE ANTERIOR MUNICIPAL DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	-66.44	Validado
2021	5		Puebla	Xiuteco	5	33 -	416 -	Apoyaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales	2 -	2 - Vivienda y Servicios 7 -	Desarrollo Comunitario Regional	167394	México	Índice de aplicación de recursos destinados para los municipios y demarcaciones territoriales	[(Gasto total invertido) / (Gasto total invertido en municipios y demarcaciones territoriales)] * 100	100	Componente Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100		100		REPORTE FINAL DE INDICE DE APLICACIÓN DE RECURSOS DESTINADOS PARA LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	100	Validado		



