

12 de Enero de 2024.

OFICIO No. DOP/00030/2024

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.


ATENTAMENTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

C. BALTAZAR NARCISO BALTAZAR

PRESIDENTE MUNICIPAL DE XIUTETELCO, PUEBLA.





MUNICIPIO DE XIUTETELCO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	6353717.34	38122304	16.67	6353717.34	38122304	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIO Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO
	2do. Trimestre	41.67	15884293.35	38122304	41.67	15884293	38122304	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIO Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO
	3er. Trimestre	66.67	25414869.36	38122304	66.67	25414869.36	38122304	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIO Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO
	4to. Trimestre	100.00	38122304	38122304	100.00	38122304	38122304	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIO Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	38122304	38122304	76.45	29143727	38122304	INFORME DE INDICE DE APLICACION PRIORITARIA DE RECURSOS
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	2.63	1003263.99	38122304	2.63	1003263.99	38122304.00	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE INDICE EJERCIDO EN EL PERIODO ENERO MARZO 2023, EN EL EJERCICIO DE RECURSOS
	2do. Trimestre	41.67	15884293.35	38122304	30.20	11511525.96	38122304.00	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE INDICE EJERCIDO EN EL PERIODO ENERO A MAYO 2023, EN EL EJERCICIO DE RECURSOS
	3er. Trimestre	66.67	25414869.36	38122304	50.27	19162834.89	38122304.00	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE INDICE EJERCIDO EN EL PERIODO ENERO A AGOSTO 2023, EN EL EJERCICIO DE RECURSOS
	4to. Trimestre	100.00	38122304	38122304	76.45	29143727.00	38122304.00	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE INDICE EJERCIDO EN EL PERIODO ENERO A NOVIEMBRE 2023, EN EL EJERCICIO DE RECURSOS (OBRAS PENDIENTES DE
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	4.53	15884293.35	3505588	2.67	15,884,293.35	5,957,707	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE DEPENDENCIA FINANCIERA ENERO A MAYO 2023, EN EL EJERCICIO DE RECURSOS
	4to. Trimestre	3.16	38122304.00	12050043	2.92	38,122,304.00	13,045,503.90	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE DEPENDENCIA FINANCIERA ENERO A NOVIEMBRE 2023, EN EL EJERCICIO DE RECURSOS
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	16.23	86054621	74038651	17.39	75161683.25	64027325.00	INFORME DE TASA DE VARIACION DEL INGRESO DISPONIBLE DEL MUNICIPIO DEMARCACIONES 2023

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y
 ASISTENCIA
 12 ENE 2024
RECIBIDO
 F/23/SIC/CP/SL



MUNICIPIO DE XIUTETELCO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	6353717.34	38122304	16.67	6353717.34	38122304	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIO Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO
	2do. Trimestre	41.67	15884293.35	38122304	41.67	15884293	38122304	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIO Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO
	3er. Trimestre	66.67	25414869.36	38122304	66.67	25414869.36	38122304	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIO Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO
	4to. Trimestre	100.00	38122304	38122304	100.00	38122304	38122304	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIO Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	38122304	38122304	76.45	29143727	38122304	INFORME DE INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	2.63	1003263.99	38122304	2.63	1003263.99	38122304.00	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE INDICE EJERCIDO EN EL PERIODO ENERO A MARZO 2023, EN EL EJERCICIO DE RECURSOS
	2do. Trimestre	41.67	15884293.35	38122304	30.20	11511525.96	38122304.00	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE INDICE EJERCIDO EN EL PERIODO ENERO A MAYO 2023, EN EL EJERCICIO DE RECURSOS
	3er. Trimestre	66.67	25414869.36	38122304	50.27	19162834.89	38122304.00	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE INDICE EJERCIDO EN EL PERIODO ENERO A AGOSTO 2023, EN EL EJERCICIO DE RECURSOS
	4to. Trimestre	100.00	38122304	38122304	76.45	29143727.00	38122304.00	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE INDICE EJERCIDO EN EL PERIODO ENERO A NOVIEMBRE 2023, EN EL EJERCICIO DE RECURSOS (ORRAS PENDIENTES DE
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	4.53	15884293.35	3505588	2.67	15,884,293.35	5,957,707	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE DEPENDENCIA FINANCIERA ENERO A MAYO 2023, EN EL EJERCICIO DE RECURSOS
	4to. Trimestre	3.16	38122304.00	12050043	2.92	38,122,304.00	13,045,503.90	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE DEPENDENCIA FINANCIERA ENERO A NOVIEMBRE 2023, EN EL EJERCICIO DE RECURSOS
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)]*100	4to Trimestre	16.23	86054621	74038651	17.39	75161683.25	64027325.00	INFORME DE TASA DE VARIACION DEL INGRESO DISPONIBLE DEL MUNICIPIO DEMARCACIONES 2023

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS
 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 Asistente
 12 ENERO 2024
 RECIBIDO
 FORTAMUNDF



XIUTETELCO, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 CUARTO TRIMESTRE 2023

FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230202225546	92328	23010	MANTENIMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA CARMEN SERDÁN C.C.T. 21ETV0872T, DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA, XIUTETELCO PUEBLA	XIUTETELCO	370592.59	370592.59	370592.59	370592.59	370592.59	370592.59	370592.59	100	100	399.36	METROS CUADRADOS	
PUE230202225553	92397		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA C.C.T. 21DPB0780D, DE LA LOCALIDAD DE XALTIPAN, XIUTETELCO PUEBLA	XIUTETELCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	CANCELAR	FOLIO DE OBRA MIGRADO DE MIDS CON ERRORES
PUE230202228307	110658	23025	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO C.C.T. 21EPR0040J, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	1265225.71	1265225.71	1265225.71	1265225.71	1265225.71	1265225.71	1265225.71	100	100	74.88	METROS CUADRADOS	
PUE230202228255	110427	23023	REHABILITACION DE LA CALLE CAMINO A JALACINGO ENTRE CALLE LA GUADALUPANA Y EL RIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	2210515.11	2210515.11	2210515.11	2210515.11	2210515.11	2210515.11	2210515.11	100	100	1276.87	METROS CUADRADOS	
PUE230202225505	91904	23007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO VIEJO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MIGUEL NEGRETE, Y CALLE DE LAS CARRERAS ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE CAMINO VIEJO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, XIUTETELCO PUEBLA	XIUTETELCO	3173180.26	3173180.26	3173180.26	3173180.26	3173180.26	3173180.26	3173180.26	100	100	2427.52	METROS CUADRADOS	
PUE230202225520	92064	23008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO DEL CADENAMIENTO 0 250.00 AL 0 540.00 EN LA COLONIA SAN PEDRO, LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	3356590.98	3356590.98	3356590.98	3356590.98	3356590.98	3356590.98	3356590.98	100	100	1856	METROS CUADRADOS	
PUE230202225537	92200	23009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE ESPERANZAS Y CALLE LOS TRUENOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	1387255.04	1387255.04	1387255.04	1387255.04	1387255.04	1387255.04	1387255.04	100	100	1432.58	METROS CUADRADOS	

12 ENE 2024
 RECIBIDO
 F142/SB/CGPSE

PUE230202226065	95925	23016	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL CADENAMIENTO 0 240.00 AL 0 385.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	907487.99	907487.99	907487.99	907487.99	907487.99	907487.99	907487.99	100	100	928	METROS CUADRADOS
PUE230202226125	96443	23018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO DEL CADENAMIENTO 0 000.00 AL 0 200.00, EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJE ATOLUCA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	1631873.93	1631873.93	1631873.93	1631873.93	1631873.93	1631873.93	1631873.93	100	100	1280	METROS CUADRADOS
PUE230202225659	93097	23015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	1336866.06	1336866.06	1336866.06	1336866.06	1336866.06	1336866.06	1336866.06	100	100	1376.64	METROS CUADRADOS
PUE230202226545	99444	23022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL NEGRETE, DEL CADENAMIENTO 0 000 AL 0 257.37 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	1953252.35	1953252.35	1953252.35	1953252.35	1953252.35	1953252.35	1953252.35	100	100	1647.17	METROS CUADRADOS
PUE230202225646	93079	23013	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA BUGAMBILIAS Y PRIVADA MANUELES, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL MILAGRO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	1443039.94	1443039.94	1443039.94	1443039.94	1443039.94	1443039.94	1443039.94	100	100	448	METROS LINEALES
PUE230202226102	96194	23017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA ANTONIO JULIAN ZAPATA DEL CADENAMIENTO 0 000.00 AL 0 152.89, EN LA LOCALIDAD DE XALTIPAN SECCIÓN DÉCIMA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	575539.96	575539.96	575539.96	575539.96	575539.96	575539.96	575539.96	100	100	611.56	METROS CUADRADOS
PUE230202226530	99346	23021	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA PRIVADA FERRER EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	343476.21	343476.21	343476.21	343476.21	343476.21	343476.21	343476.21	100	100	108.49	METROS CUBICOS
PUE230202228421	111336	23024	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CANCHA PÚBLICA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	1440024.24	1440024.24	1440024.24	1440024.24	1440024.24	1440024.24	1440024.24	100	100	884.44	METROS CUADRADOS
PUE230302243744	126752	23026	ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA MORELOS Y PRIVADA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	732826.83	732826.83	732826.83	732826.83	732826.83	732826.83	732826.83	100	100	484.44	METROS CUADRADOS

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 de Puebla
 Evaluación, Seguimiento y
 Asistente

12 ENE 2024

RECIBIDO
 F42/SB/CGPSE

PUE230302251303	170446	23027	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA LECTRICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO AL CARMEN, COL. SAN ISIDRO, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN SALVADOR MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.	XIUTETELCO	1994265.91	1994265.91	1994265.91	1994265.91	1994265.91	1994265.91	1994265.91	1994265.91	100	100	831	METROS LINEALES
PUE230302251371	170935	23029	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA AQUILES SERDÁN, CON CLAVE 21EPRO574V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.	XIUTETELCO	2730216.28	2730216.28	2730216.28	2730216.28	2730216.28	2730216.28	2730216.28	2730216.28	100	100	1884.3	METROS CUADRADOS
PUE230302252242	175354	23031	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL SALTO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAMINO A LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.	XIUTETELCO	1772249.26	1772249.26	1772249.26	1772249.26	1772249.26	1772249.26	1772249.26	1772249.26	100	100	1185.4	METROS CUADRADOS
PUE230302253357	181188	23036	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ, SAN ANTONIO, SAN SALVADOR, SAN ISIDRO, SAN ANDRÉS COYOTITLAN, SAN JUAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	1869965.82	62332.19	62332.19	62332.19	62332.19	62332.19	62332.19	62332.19	100	100	1	CELDAS SOLAR
PUE230302253316	180926	23036	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ, SAN ANTONIO, SAN SALVADOR, SAN ISIDRO, SAN ANDRÉS COYOTITLAN, SAN JUAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	1869965.82	810318.52	810318.52	810318.52	810318.52	810318.52	810318.52	810318.52	100	100	13	CELDAS SOLAR
PUE230302253281	180669	23036	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ, SAN ANTONIO, SAN SALVADOR, SAN ISIDRO, SAN ANDRÉS COYOTITLAN, SAN JUAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	1869965.82	373993.16	373993.16	373993.16	373993.16	373993.16	373993.16	373993.16	100	100	6	CELDAS SOLAR
PUE230302256793	204661	23038	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DIAMANTE Y LOS PINOS, DE LA LOCALIDAD DE LAS CHAPAS, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	1670334.78	1670334.78	1670334.78	1670334.78	1670334.78	1670334.78	1670334.78	1670334.78	100	100	699	METROS LINEALES
PUE230302252296	175677	23034	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRANEA EN CALLE AQUILES SERDÁN, ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE CUAUHEMOC, COL. CENTRO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	990265.02	990265.02	990265.02	990265.02	990265.02	990265.02	990265.02	990265.02	100	100	158	METROS LINEALES


 Gobierno de Puebla
 Copia de la Dirección General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Asistente
 12 FNE 2024
RECIBIDO
 FI/2/SB/CGPSE

PUE230302256304	201272		ADECUACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	CANCELAR	FOLIO DE OBRA MIGRADO DE MIDS CON ERRORES
PUE230302251436	171262	23030	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE TOMAQUILAPA MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	1262693.83	1262693.83	1262693.83	1262693.83	1262693.83	1262693.83	1262693.83	100	100	279.09	METROS LINEALES	
PUE230302256845	205017	23043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE TENOCHTITLAN Y PRIVADA MA. L.D. CONTRERAS ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN, XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	1657164.11	1657164.11	1657164.11	1657164.11	1657164.11	1657164.11	1657164.11	100	100	1517.29	METROS CUADRADOS	
PUE230302252604	177115	23035	ADOQUINAMIENTO EN CALLE NORTE, EN LA LOCALIDAD DE MAXTALOYA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, DEL ESTADO DE PUEBLA	XIUTETELCO	2100979.15	2100979.15	2100979.15	2100979.15	2100979.15	2100979.15	2100979.15	100	100	1886.38	METROS CUADRADOS	
PUE230302252259	175487	23032	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DIAMANTE, ENTRE CASA DE SALUD Y CALLEJÓN DIAMANTE, EN LA LOCALIDAD DE LAS CHAPAS, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	2355641.44	2355641.44	2355641.44	2355641.44	2355641.44	2355641.44	2355641.44	100	100	2100	METROS CUADRADOS	
PUE230302251352	170799	23028	REHABILITACION DE BACHEO CON CARPETA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, XIUTETELCO PUEBLA	XIUTETELCO	417674.74	417674.74	417674.74	417674.74	417674.74	417674.74	417674.74	100	100	381.45	METROS CUADRADOS	
PUE230302256817	204861	23041	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR XOCHITL CON CLAVE C.C.T. 21DJN0164C, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, XIUTETELCO PUEBLA	XIUTETELCO	1685329.20	1685329.20	1685329.20	1685329.20	1685329.20	1685329.20	1685329.20	100	100	137.28	METROS CUADRADOS	
PUE230302256336	201455	23040	MANTENIMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA CARLOS SAYAGO HERNÁNDEZ C.C.T. 21DPRO751J, DE LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO, XIUTETELCO PUEBLA	XIUTETELCO	645953.88	645953.88	645953.88	645953.88	645953.88	645953.88	645953.88	100	100	549.88	METROS CUADRADOS	
PUE230302257850	211077		REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA ISAAC NEWTON CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21ETV0796D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	CANCELAR	FOLIO DE OBRA MIGRADO DE MIDS CON ERRORES


Gobierno de Puebla
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente

12 ENE 2024

RECIBIDO

F142/SR/CGPSE

PUE230302252285	175627	23033	REHABILITACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, CON CLAVE 21DPR0754G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	697844.46	697844.46	697844.46	697844.46	697844.46	697844.46	697844.46	100	100	142.9	METROS CUADRADOS	
PUE230302243647	126155	23011	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA C.C.T. 21DPB0780D, DE LA LOCALIDAD DE XALTIPAN, XIUTETELCO PUEBLA	XIUTETELCO	1989647.20	1989647.20	1989647.20	1989647.20	1989647.20	1989647.20	1989647.20	100	100	544	METROS CUADRADOS	
PUE230302252353	175981		332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	XIUTETELCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	CANCELAR	FOLIO DE OBRA MIGRADO DE MIDS CON ERRORES
PUE230402286357	290040	23044	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	XIUTETELCO	996008.17	996008.17	996008.17	996008.17	996008.17	996008.17	996008.17	100	100	1	PROYECTO (S)	
PUE220402185287	22050	352596	APORTACION PARA LA OBRA PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD ALTO LUCERO A LA LOCALIDAD DE ATECAX CON UNA LONGITUD DE 2823 METROS ENTRE PAVIMENTOS EXISTENTES, EN LAS LOCALIDADES DE ALTO LUCERO Y ATECAX, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	XIUTETELCO	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	100	100	1884.3	METROS CUADRADOS	OBRA 2022 QUE SE REPORTO AL 100 PORCIENTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE Y SE VUELVE A REPORTAR (SE REPORTA OBRA HECHA EN CONJUNTO CON EL ESTADO EL CUAL APORTO 17,079,127.49 Y POR PARTE DEL MUNICIPIO 11,000,000.00 LA CUAL YA FUE PAGA Y EJECUTADA AL 100%)
PUE230402296216	23051	334823	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023	XIUTETELCO	2654160.81	91601.75	91601.75	91601.75	91601.75	91601.75	91601.75	100	100	120	METROS CUADRADOS	1972961.91
PUE230402296572	23051	336016	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023	XIUTETELCO	2654160.81	22900.44	22900.44	22900.44	22900.44	22900.44	22900.44	100	100	30	METROS CUADRADOS	2132030.82
PUE230402296594	23051	336156	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023	XIUTETELCO	2654160.81	22900.44	22900.44	22900.44	22900.44	22900.44	22900.44	100	100	30	METROS CUADRADOS	

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Gobierno de Puebla
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 12 ENE 2024
 RECIBIDO
 F142/SB/CGPSE

PUE230402296259	23051	334953	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2024	XIUTETELCO	2654160.81	148089.5	148089.5	148089.5	148089.5	148089.5	148089.5	100	100	194	METROS CUADRADOS
PUE230402296615	23051	336296	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023	XIUTETELCO	2654160.81	441215.11	441215.11	441215.11	282146.2	282146.2	282146.2	100	63.95	578	METROS CUADRADOS
PUE230402296294	23051	335054	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023	XIUTETELCO	2654160.81	141982.72	141982.72	141982.72	141982.72	141982.72	141982.72	100	100	186	METROS CUADRADOS
PUE230402296956	23051	337727	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023	XIUTETELCO	2654160.81	22900.44	22900.44	22900.44	22900.44	22900.44	22900.44	100	100	30	METROS CUADRADOS
PUE230402296329	23051	335211	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2024	XIUTETELCO	2654160.81	38167.4	38167.4	38167.4	38167.4	38167.4	38167.4	100	100	50	METROS CUADRADOS
PUE230402296995	23051	337866	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2025	XIUTETELCO	2654160.81	200760.51	200760.51	200760.51	200760.51	200760.51	200760.51	100	100	263	METROS CUADRADOS
PUE230402296394	23051	335474	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2026	XIUTETELCO	2654160.81	46564.22	46564.22	46564.22	46564.22	46564.22	46564.22	100	100	61	METROS CUADRADOS
PUE230402296426	23051	335565	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2027	XIUTETELCO	2654160.81	41984.14	41984.14	41984.14	41984.14	41984.14	41984.14	100	100	55	METROS CUADRADOS
PUE230402297102	23051	338366	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2028	XIUTETELCO	2654160.81	22900.44	22900.44	22900.44	22900.44	22900.44	22900.44	100	100	30	METROS CUADRADOS
PUE230402297385	23051	339596	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2029	XIUTETELCO	2654160.81	550373.87	550373.87	550373.87	550373.87	550373.87	550373.87	100	100	721	METROS CUADRADOS
PUE230402297124	23051	338440	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2030	XIUTETELCO	2654160.81	69464.66	69464.66	69464.66	69464.66	69464.66	69464.66	100	100	91	METROS CUADRADOS
PUE230402296477	23051	335737	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2031	XIUTETELCO	2654160.81	67174.62	67174.62	67174.62	67174.62	67174.62	67174.62	100	100	88	METROS CUADRADOS
PUE230402297161	23051	338638	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2032	XIUTETELCO	2654160.81	68701.32	68701.32	68701.32	68701.32	68701.32	68701.32	100	100	90	METROS CUADRADOS

2654160.81 DE BIENES
 Coor. acción General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente

12 ENE 2024

RECIBIDO
 PAZ/SEC/CPSE

PUE230402296515	23051	335849	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023	XIUTETELCO	2654160.81	111448.8	111448.8	111448.8	111448.8	111448.8	111448.8	100	100	146	METROS CUADRADOS
PUE230402296020	23051	334097	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2024	XIUTETELCO	2654160.81	22900.44	22900.44	22900.44	22900.44	22900.44	22900.44	100	100	30	METROS CUADRADOS
PUE230402275844	23036	181108	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ, SAN ANTONIO, SAN SALVADOR, SAN ISIDRO, SAN ANDRÉS COYOTITLAN, SAN JUAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	1869965.82	249328.78	249328.78	249328.78	249328.78	249328.78	249328.78	100	100	4	CELDAS SOLAR
PUE230402275850	23036	181261	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ, SAN ANTONIO, SAN SALVADOR, SAN ISIDRO, SAN ANDRÉS COYOTITLAN, SAN JUAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	1869965.82	124664.39	124664.39	124664.39	124664.39	124664.39	124664.39	100	100	2	CELDAS SOLAR
PUE230402275854	23036	181327	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ, SAN ANTONIO, SAN SALVADOR, SAN ISIDRO, SAN ANDRÉS COYOTITLAN, SAN JUAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	1869965.82	249328.78	249328.78	249328.78	249328.78	249328.78	249328.78	100	100	4	CELDAS SOLAR
PUE230402307966	23057	384262	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023	XIUTETELCO	451129.29	55338.13	55338.13	55338.13	0	0	0	100	0	150.1	METROS CUADRADOS
PUE230402307620	23057	382851	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023	XIUTETELCO	451129.29	40550.57	40550.57	40550.57	0	0	0	100	0	109.99	METROS CUADRADOS
PUE230402307812	23057	383573	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023	XIUTETELCO	451129.29	56982.42	56982.42	56982.42	0	0	0	100	0	154.56	METROS CUADRADOS
PUE230402307900	23057	384081	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023	XIUTETELCO	451129.29	7373.5	7373.5	7373.5	0	0	0	100	0	20	METROS CUADRADOS
PUE230402306089	23057	375563	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023	XIUTETELCO	451129.29	20092.79	20092.79	20092.79	0	0	0	100	0	54.5	METROS CUADRADOS

12 ENE 2024

RECIBIDO

FM2/SBC/CPSE

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente

PUE230402308099	23057	384613	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023	XIUTETELCO	451129.29	11797.6	11797.6	11797.6	0	0	0	100	0	32	METROS CUADRADOS
PUE230402308135	23057	384737	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023	XIUTETELCO	451129.29	54987.89	54987.89	54987.89	0	0	0	100	0	149.15	METROS CUADRADOS
PUE230402306329	23057	376931	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023	XIUTETELCO	451129.29	7465.67	7465.67	7465.67	0	0	0	100	0	20.25	METROS CUADRADOS
PUE230402308219	23057	385046	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023	XIUTETELCO	451129.29	40369.95	40369.95	40369.95	0	0	0	100	0	109.5	METROS CUADRADOS
PUE230402306417	23057	377201	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023	XIUTETELCO	451129.29	8184.59	8184.59	8184.59	0	0	0	100	0	22.2	METROS CUADRADOS
PUE230402320581	23061	438239	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MAXTALOYA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	463321.84	463321.84	463321.84	463321.84	0	0	0	100	0	8	PIEZAS
PUE230402291208	23037	313058	ADECUACION DEL SISTEMA MULTIPLE Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	XIUTETELCO	11003406.18	11003406.18	11003406.18	11003406.18	4994418.55	4994418.55	4994418.55	76.21	45.38975	20014.5	METROS LINEALES
PUE230402308501	23053	385908	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CARRETERA FEDERAL TEZIUTLÁN PEROTE Y CADENAMIENTO O 550.00, LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SECCIÓN ONCE, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	4595744.28	4595744.28	4595744.28	4595744.28	1378723.28	1378723.28	1378723.28	100	30	3574	METROS CUADRADOS
PUE230402306020	23056	375291	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUE CONECTA A LAS LOCALIDADES DE LA REFORMA Y LA PALMA, EN LAS LOCALIDADES DE LA REFORMA Y LA PALMA, EN EL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	XIUTETELCO	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	5	100	6210	METROS CUADRADOS


 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente

12 ENE 2024

RECIBIDO

SECRETARÍA DE BIENESTAR

PUE230402305102	23055	371550	APORTACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE XALTIPAN A SAN ISIDRO, INICIANDO EN LA CALLE LINDA VISTA Y LA CALLE TOLUCA, QUE PERTENECEN A LAS LOCALIDADES DE XALTIPAN Y SAN ISIDRO, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	6480000	6480000	6480000	6480000	6480000	6480000	6480000	5	100	14318.5	METROS CUADRADOS	
PUE230402291417	23045	314400	REHABILITACION GENERAL EN LA TELESECUNDARIA ISAAC NEWTON CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21ETV0796D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	447314.65	447314.65	447314.65	447314.65	447314.65	447314.65	447314.65	100	100	1087.5	METROS CUADRADOS	
PUE230402291527	23048	315003	REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS C.C.T. 21DPR0915C EN LA LOCALIDAD DE TOMAQUILAPA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	1309655.6	1309655.6	1309655.6	1309655.6	1309655.6	1309655.6	1309655.6	100	100	1246.76	METROS CUADRADOS	
	23051	339446	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2027	XIUTETELCO	2654160.81	93891.8	93891.8	93891.8	93891.8	93891.8	93891.8	100	100		METROS CUADRADOS	OBRA QUE NO MIGRO DE MIDS POR ERRORES DE LA PLATAFORMA
	23051	339745	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2028	XIUTETELCO	2654161.81	68701.32	68701.32	68701.32	68701.32	68701.32	68701.32	100	100		METROS CUADRADOS	OBRA QUE NO MIGRO DE MIDS POR ERRORES DE LA PLATAFORMA
	23051	339949	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2029	XIUTETELCO	2654162.81	183966.86	183966.86	183966.86	183966.86	183966.86	183966.86	100	100		METROS CUADRADOS	OBRA QUE NO MIGRO DE MIDS POR ERRORES DE LA PLATAFORMA
	23051	340038	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2030	XIUTETELCO	2654163.81	134349.24	134349.24	134349.24	134349.24	134349.24	134349.24	100	100		METROS CUADRADOS	OBRA QUE NO MIGRO DE MIDS POR ERRORES DE LA PLATAFORMA
	23051	340124	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2031	XIUTETELCO	2654164.81	41220.77	41220.77	41220.77	41220.77	41220.77	41220.77	100	100		METROS CUADRADOS	OBRA QUE NO MIGRO DE MIDS POR ERRORES DE LA PLATAFORMA
	23057	377057	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023	XIUTETELCO	451129.29	7502.54	7502.54	7502.54	7502.54	0	0	0	100	0	METROS CUADRADOS	OBRA QUE NO MIGRO DE MIDS POR ERRORES DE LA PLATAFORMA

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente

Gobierno de Puebla

12 ENE 2024

RECIBIDO

SECRETARÍA DE BIENESTAR

	23057	377469	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2024	XIUTETELCO	451129.29	5161.45	5161.45	5161.45	0	0	0	100	0	METROS CUADRADOS	OBRA QUE NO MIGRO DE MIDS POR ERRORES DE LA PLATAFORMA
	23057	377567	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2025	XIUTETELCO	451129.29	7484.1	7484.1	7484.1	0	0	0	100	0	METROS CUADRADOS	OBRA QUE NO MIGRO DE MIDS POR ERRORES DE LA PLATAFORMA
	23057	377674	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2026	XIUTETELCO	451129.29	16037.37	16037.37	16037.37	0	0	0	100	0	METROS CUADRADOS	OBRA QUE NO MIGRO DE MIDS POR ERRORES DE LA PLATAFORMA
	23057	377774	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2027	XIUTETELCO	451129.29	15115.68	15115.68	15115.68	0	0	0	100	0	METROS CUADRADOS	OBRA QUE NO MIGRO DE MIDS POR ERRORES DE LA PLATAFORMA
	23057	377859	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2028	XIUTETELCO	451129.29	30784.37	30784.37	30784.37	0	0	0	100	0	METROS CUADRADOS	OBRA QUE NO MIGRO DE MIDS POR ERRORES DE LA PLATAFORMA
	23057	382542	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2029	XIUTETELCO	451129.29	54785.12	54785.12	54785.12	0	0	0	100	0	METROS CUADRADOS	OBRA QUE NO MIGRO DE MIDS POR ERRORES DE LA PLATAFORMA
	23057	383333	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2030	XIUTETELCO	451129.29	11115.55	11115.55	11115.55	0	0	0	100	0	METROS CUADRADOS	OBRA QUE NO MIGRO DE MIDS POR ERRORES DE LA PLATAFORMA

FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE230102210821		23005	REHABILITACION DE CAMINO ALTERNO EL CHAMATAL ENTRE EL AGUAJE ATOLUCA - ATECAX EN LA LOCALIDAD DE ATECAX DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	ATECAX	1707839.96	1707839.96	1707839.96	1707839.96	1707839.96	1707839.96	1707839.96	100	100	16650	METROS CUADRADOS	
TMP_PUE230202233713		23012	CONSTRUCCIÓN DE PARADEROS, EN LA LOCALIDAD DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	2473087.29	2473087.29	2473087.29	2473087.29	2473087.29	2473087.29	2473087.29	100	100	115.2	METROS CUADRADOS	
TMP_PUE230202233725		23019	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA DESTINARLO A LAS NECESIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	9000000.00	9000000.00	9000000.00	9000000.00	9000000.00	9000000.00	9000000.00	100	100	12289.64	METROS CUADRADOS	

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 1707839.96
 Gobierno de Puebla
 Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Existente
 12 ENE 2024
 RECIBIDO
 02/23/2024

TMP_PUE230302267103	23039	REHABILITACIÓN DEL TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XALTIPAN SECCIÓN DECIMA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	XIUTETELCO	124124.78	124124.78	124124.78	124124.78	124124.78	124124.78	124124.78	124124.78	100	100	50	METROS CUBICOS
TMP_PUE230302267145	23046	REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	229763.40	229763.40	229763.40	229763.40	229763.40	229763.40	229763.40	229763.40	100	100	274.74	METROS CUADRADOS
TMP_PUE230302267135	23047	REHABILITACIÓN DE PANTEONES MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	XIUTETELCO	532254.86	532254.86	532254.86	532254.86	532254.86	532254.86	532254.86	532254.86	100	100	1064.57	METROS CUADRADOS
TMP_PUE230402336860	23049	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA PARA LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE CUAUHTEMOC PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XIUTETELCO SECCION PRIMERA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA.	XIUTETELCO	2595236.63	2595236.63	2595236.63	2595236.63	2279595.20	2279595.20	2279595.20	2279595.20	100	87.83766	2149	METROS CUADRADOS
TMP_PUE230402335917	23050	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIA CCT 21EJN1314Z EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA.	XIUTETELCO	240232.30	240232.30	240232.30	240232.30	240232.30	240232.30	240232.30	240232.30	100	100	558.54	METROS CUADRADOS
TMP_PUE230402336025	23062	REHABILITACION DE CALLE "EL QUETZAL" QUE CONDUCE A MAXTALOYA DE LA LOCALIDAD DE ATECAX DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	XIUTETELCO	2778798.93	2778798.93	2778798.93	2778798.93	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0	3117	METROS CUBICOS
TMP_PUE230402335945	23063	MANTENIMIENTO DEL PREESCOLAR "BENITO JUÁREZ C.C.T. 21DCC0462M", DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, XIUTETELCO, PUEBLA.	XIUTETELCO	153512.57	153512.57	153512.57	153512.57	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0	560.06	METROS CUADRADOS



 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente

12 ENE 2024

RECIBIDO

SECRETARÍA DE BIENESTAR

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo				
2023	4	4	Puebla	Xiutetelco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo	{Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente}/Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	2	{Just1:(ciclo: 2023,trim:4,ust:Otras causas,usuario:miguellaurcano,fecha: 13/01/24)}	{Just1:(ciclo: 2023,trim:4,ust:Otras causas,usuario:miguellaurcano,fecha: 13/01/24)}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NO SE PRESENTA OTROS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL	N/D	Validado
2023	4	4	Puebla	Xiutetelco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de contribución directa registrados durante el	conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el	{Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente}/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	38	{Just1:(ciclo: 2023,trim:4,ust:Otras causas,usuario:miguellaurcano,fecha: 13/01/24)}	{Just1:(ciclo: 2023,trim:4,ust:Otras causas,usuario:miguellaurcano,fecha: 13/01/24)}	27.38095	27.38095	27.38095	27.38095	27.38095	27.38095	27.38095	27.38095	27.38095	72.06	Validado	




Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2023	4	4	Puebla	Xiutetelco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado territorial de la Ciudad de México al municipio o demarcación territorial*1	Índice en el Ejercicio de reportar.	100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100			100		76.44797	Otras causas	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE ÍNDICE EJERCIDO EN EL PERIODO ENERO A NOVIEMBRE 2023, EN EL EJERCICIO DE RECURSOS (OBRAS PENDIENTES DE PAGO)	76.45	Validado
2023	4	4	Puebla	Xiutetelco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado territorial de FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México*100	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad que se reporta.	100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{Just1:{ciclo: 2023,trim:4,ust:Otras causas,usuario:miguellaurcano,fecha: 11/01/24}}		{Just1:{ciclo: 2023,trim:4,ust:Otras causas,usuario:miguellaurcano,fecha: 11/01/24}}	100	Otras causas	SE INFORMA EL PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIO Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO	100	Validado	





Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
	21	199	1	2023	2	33 I		FAIS 4 MUNICIPAL-		1	78419.54	0												LOS RENDIMIENTOS SE APLICARON EN LA PARTIDA 613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA... POZO PROFUNDO, DRENAJE, AGUA
			2										2	613	18000000	12729421.9	12729421.9	12729421.9	8098126.58	8098126.58	8098126.58			OBRAS DE URBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE ASFALTO, PAVIMENTOS, REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
													2	614	41290813	46742747.1	46742747.1	46742747.1	43525726.1	43525726.1	43525726.1			EDIFICACIÓN EDUCATIVA Y DEL SECTOR SALUD VIVIENDAS (PANELES SOLARES A VIVIENDAS)
			2										1	441	7000000	4975255.92	4975255.92	4975255.92	4365057.72	4365057.72	4365057.72			PARTIDA CANCELADA Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada(MUR OS DE CONTENCIÓN)
			2										2	515	1565816.26	0	0	0	0	0	0			
			2										2	616	0	343476.21	343476.21	343476.21	343476.21	343476.21	343476.21			



2					2	351	0	1440024.24	1440024.24	1440024.24	1440024.24	1440024.24	1440024.24	1440024.24	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL) PAGO DE PROYECTOS
2					1	332	0	996008.17	996008.17	996008.17	996008.17	996008.17	996008.17	996008.17	LOS RENDIMIENTOS SE APLICARON EN LA PARTIDA 311

21 199 1 2023 2 33 I 5 FORTAMUN- 1 36261.15 0



2					2	614	5075431.71	2595236.63	2595236.63	2595236.63	2279595.2	2279595.2	2279595.2	OBRAS DE URBANIZACIÓN (mejoramiento de imagen urbana)
2					1	113	5340000	3897761.94	3897761.94	3897761.94	2557054.92	2557054.92	2557054.92	PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA APORTACIÓN PARA EL CERESO DE TEZIUTLÁN
2					1	853	1906115.2	1906115.2	2432887.02	2432887.02	1906115.2	1906115.2	1906115.2	PAGO DE CFE 2023
2					1	311	5363058.61	6139385.73	6139385.73	6139385.73	5536140	5536140	5536140	ADEUDO CONAGUA PAGO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS +X17:Y17MUNICIPALES AL RELLENO SANITARIO 2021
2					1	911	203515	203515	203515	203515	203515	203515	203515	
2					1	358	1380864	1265792	1265792	1265792	1150720	1150720	1150720	

2	2	615	3181880	4486638.89	4486638.89	4486638.89	1707839.96	1707839.96	1707839.96
2	2	612	2337619.48	393744.87	393744.87	393744.87	240232.3	240232.3	240232.3
2	1	441	1042695	0	0	0	0	0	0
2	2	613	291125	219188.87	219188.87	219188.87	219188.87	219188.87	219188.87
2	2	581	8000000	9000000	9000000	9000000	7000000	7000000	7000000
2	1	332	1738875	847095	847095	847095	847095	847095	847095
2	1	252	2261125	2261125	2261125	2261125	2261125	2261125	2261125

CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
CAMINOS EN LAS
LOCALIDADES
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

PARTIDA
CANCELADA

CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS PARA EL
ABASTECIMIENTO DE
AGUA...
POZO
PROFUNDO,
DRENAJE,
AGUA
(SERVICIO DE
REHABILITACION DE POZO
PROFUNDO)

ADQUISICIÓN DE
TERRENO
(PARA LAS
DIFERENTES
NECESIDADES DEL H.
AYUNTAMIENTO DE
XIUTETELCO)

Servicios
profesionales,
científicos y
técnicos
integrales

Fertilizantes,
pesticidas y
otros
agroquímicos



2

2

616

0 2473087.29 2473087.29 2473087.29 2473087.29 2473087.29 2473087.29

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada (CONSTRUCCION DE PARADEROS)

2

2

351

0 762018.26 762018.26 762018.26 762018.26 762018.26 762018.26

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (REHABILITACIÓN DE panteon comunitario Y centro comunitario Prendas de protección para seguridad pública y nacional (adquisición de uniformes)

2

2

283

0 1279497.4 1279497.4 1279497.4 0 0 0

Equipo de comunicación y telecomunicación (adquisición de radios para elementos de seguridad pública)

2

2

565

0 428363.07 428363.07 428363.07 0 0 0



Fecha	Código	Tipo	Monto	Detalle	Unidad	Municipio	Identificador	Coordenadas	Meta	Meta Modificada	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor	Valor Modificado	Valor Actualizado	Valor Ejecutado	Valor Ejecutado	Observaciones	Observaciones
2023	PUE2304023 4 20581	Proyecto de Inversión	463321.84	(APORTACIONES, RALES (FF1: CONSTRUCCION DE PISOS 3, ramo:33, FIRMES EN modalidad:1, VARIAS LOCALIDADE DE MUNICIPIO DE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PUEBLA monto:56982.42, modificado:56982.42)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Xiutetelco	Urbanización	Sin Identificar	0 da:8.0()	0 da:8.0()	04-12-2023	23-12-2023	463321.84	463321.84	463321.84	0	0		
2023	PUE2304023 4 07812	Proyecto de Inversión	56982.42	(FF1: CONSTRUCCION DE PISOS 3, ramo:33, FIRMES EN modalidad:1, VARIAS LOCALIDADE DE MUNICIPIO DE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PUEBLA monto:56982.42, modificado:56982.42)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Xiutetelco	Vivienda	Sin Identificar	0 da:154.56()	0 da:154.56()	30-11-2023	29-12-2023	56982.42	56982.42	56982.42	0	0		
2023	PUE2304023 4 07900	Proyecto de Inversión	7373.5	(FF1: CONSTRUCCION DE PISOS 3, ramo:33, FIRMES EN modalidad:1, VARIAS LOCALIDADE DE MUNICIPIO DE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PUEBLA monto:7373.5, modificado:7373.5)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Xiutetelco	Vivienda	Sin Identificar	0 da:20.0()	0 da:20.0()	30-11-2023	29-12-2023	7373.5	7373.5	7373.5	0	0		
2023	PUE2304023 4 06020	Proyecto de Inversión	13357314.45	(FF1: CONSTRUCCION DE PISOS 3, ramo:33, FIRMES EN modalidad:1, VARIAS LOCALIDADE DE MUNICIPIO DE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PUEBLA monto:9357314.45, modificado:9357314.45)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Secretaría de Infraestructura	Transportes y Vialidades	Sin Identificar	0 da:6210.0()	0 da:6210.0()	08-12-2023	31-12-2023	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000		
2023	PUE2304023 4 06088	Proyecto de Inversión	20092.79	(FF1: CONSTRUCCION DE PISOS 3, ramo:33, FIRMES EN modalidad:1, VARIAS LOCALIDADE DE MUNICIPIO DE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PUEBLA monto:20092.79, modificado:20092.79)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Xiutetelco	Vivienda	Sin Identificar	0 da:54.5()	0 da:54.5()	30-11-2023	29-12-2023	20092.79	20092.79	20092.79	0	0		
2023	PUE2304023 4 08099	Proyecto de Inversión	11797.6	(FF1: CONSTRUCCION DE PISOS 3, ramo:33, FIRMES EN modalidad:1, VARIAS LOCALIDADE DE MUNICIPIO DE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), PUEBLA monto:11797.6, modificado:11797.6)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Xiutetelco	Vivienda	Sin Identificar	0 da:32.0()	0 da:32.0()	30-11-2023	29-12-2023	11797.6	11797.6	11797.6	0	0		



Id	Clave	Nombre	Valor	Fecha	Estado	Observaciones
2023	PUE2304022 4 96216	Proyecto de inversión	91601.75	2023-11-10	Puebla	199 Xixtuteco a Social Vivienda Sin identificar Municipio de Xixtuteco 334823 5 18 12
2023	PUE2304022 4 96319	Proyecto de inversión	38167.4	2023-11-10	Puebla	199 Xixtuteco a Social Vivienda Sin identificar Municipio de Xixtuteco 335211 5 7 5
2023	PUE2303022 4 28307	Proyecto de inversión	1265225.71	2023-07-26	Puebla	199 Xixtuteco a Social Educación Sin identificar Municipio de Xixtuteco 110658 5 289 282
2023	PUE2303022 4 51371	Proyecto de inversión	2730216.28	2023-08-19	Puebla	199 Xixtuteco a Social Educación Sin identificar Municipio de Xixtuteco 170935 5 108 72
2023	PUE2304022 4 96384	Proyecto de inversión	46564.22	2023-11-10	Puebla	199 Xixtuteco a Social Vivienda Sin identificar Municipio de Xixtuteco 335474 5 8 6
2023	PUE2304022 4 96477	Proyecto de inversión	67174.62	2023-11-10	Puebla	199 Xixtuteco a Social Vivienda Sin identificar Municipio de Xixtuteco 335737 5 12 6


Id	Clave	Nombre	Valor	Fecha	Estado	Observaciones
1	ANTHON 120 01	OCESOJ	91601.75	2023-11-10	91601.75	91601.75
1	ANTHON 50 01	OCESOJ	38167.4	2023-11-10	38167.4	38167.4
1	ANTHON 74 88	OCESOJ	1265225.71	2023-07-26	1265225.71	1265225.71
1	ANTHON 184 31	OCESOJ	2730216.28	2023-08-19	2730216.28	2730216.28
1	ANTHON 61 01	OCESOJ	46564.22	2023-11-10	46564.22	46564.22
1	ANTHON 88 01	OCESOJ	67174.62	2023-11-10	67174.62	67174.62



(obs:1) (observación:Cam biar estatus del contrato a término, trimestre:4.0, usuario:heronstell erm, fecha:2024-01-23)

(obs:1) (observación:Cam biar estatus del contrato a término, trimestre:4.0, usuario:heronstell erm, fecha:2024-01-23)


Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento o Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Xiutetelco	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Federal	1004	FAIS Sin Especificar	Sin Especificar	78419.54	519.39		Total del Programa Presupuestario	78290813	78368713.15	78368713.15	78368713.15	68069184.43	68069184.43	68069184.43			N/A	78290813	Validado	[[["Dependencia Ejecutora":"Municipio de Xiutetelco", "Observación":"LOS RENDIMIENTOS SE APLICARON EN LA PARTIDA 613"]]]	
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Xiutetelco				2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1565816.26	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PARTIDA CANCELADA
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Xiutetelco				1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	7000000	4975255.92	4975255.92	4975255.92	4365057.72	4365057.72	4365057.72	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	VIVIENDAS (PANELES SOLARES A VIVIENDAS)
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Xiutetelco				2 - Gasto de Inversión	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0	1440024.24	1440024.24	1440024.24	1440024.24	1440024.24	1440024.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL)
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Xiutetelco				2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	10434183.74	11141779.57	11141779.57	11141779.57	11141779.57	11141779.57	11141779.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EDIFICACIÓN EDUCATIVA Y DEL SECTOR SALUD
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Xiutetelco				2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	18000000	12729421.9	12729421.9	12729421.9	6257112.38	6257112.38	6257112.38	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PR L ABASTECIMIENTO DE AGUA POZO PROFUNDO, DRENAJE, AGUA
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Xiutetelco				2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	41290813	46742747.14	46742747.14	46742747.14	43525726.14	43525726.14	43525726.14	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OBRAS DE URBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE ASFALTO, PAVIMENTOS, REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA




Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Federal	I004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Xiutetelco	2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0	343476.21	343476.21	343476.21	343476.21	343476.21	343476.21	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada(MUROS DE CONTENCIÓN)
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33 Federal	I004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Xiutetelco	1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	996008.17	996008.17	996008.17	996008.17	996008.17	996008.17	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE PROYECTOS



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)		
Puebla	Xiutetelco	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	36261.15	0		Total del Programa Presupuestario	38122304	38158565.15	38158565.15	38158565.15	29143727	29143727	29143727			N/A	38122304	Validado	["Dependencia Ejecutora":"Municipio de Xiutetelco", "Observación":"LOS RENDIMIENTOS SE APLICARON EN LA PARTIDA 311"]		
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	252 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2261125	2261125	2261125	2261125	2261125	2261125	2261125	2261125	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	5340000	3897761.94	3897761.94	3897761.94	2557054.92	2557054.92	2557054.92	2557054.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA	
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	1906115.2	1906115.2	1906115.2	1906115.2	1906115.2	1906115.2	1906115.2	1906115.2	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	APORTACIÓN PARA EL CERESO DE TEZIUTLÁN	
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	203515	203515	203515	203515	203515	203515	203515	203515	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ADEUDO CONAGUA	
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	0	428363.07	428363.07	428363.07	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Equipo de comunicación y telecomunicación (adquisición de radios para elementos de seguridad pública)	
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	1042695	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PARTIDA CANCELADA
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco			2 - Gasto de inversión	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0	762018.26	762018.26	762018.26	762018.26	762018.26	762018.26	762018.26	762018.26	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (REHABILITACIÓN DE panteon comunitario Y centro comunitario)



Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2023	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN I005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco	1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	1380864	1265792	1265792	1265792	1150720	1150720	1150720	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS +X17:Y17MUNICIPALES AL RELLENO SANITARIO 2021
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2023	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN I005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco	2 - Gasto de Inversión	581 - Terrenos	8000000	9000000	9000000	9000000	7000000	7000000	7000000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ADQUISICION DE TERRENO (PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO)
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2023	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN I005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	2337619.48	393744.87	393744.87	393744.87	240232.3	240232.3	240232.3	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2023	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN I005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	291125	219188.87	219188.87	219188.87	219188.87	219188.87	219188.87	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POZO PROFUNDO, DRENAJE, AGUA (SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO PROFUNDO)
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2023	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN I005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco	2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	5075431.71	2595236.63	2595236.63	2595236.63	2279595.2	2279595.2	2279595.2	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OBRAS DE URBANIZACIÓN (mejoramiento de imagen urbana)
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2023	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN I005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco	2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	3181880	4486638.89	4486638.89	4486638.89	1707839.96	1707839.96	1707839.96	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2023	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN I005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco	2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0	2473087.29	2473087.29	2473087.29	2473087.29	2473087.29	2473087.29	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada (CONSTRUCCION DE PARADEROS)
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2023	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33 FORTAMUN I005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco	1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0	1279497.4	1279497.4	1279497.4	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Prendas de protección para seguridad pública y nacional (adquisición de uniformes INCLUYE CASCOS Y CHALECOS ANTIBALAS)



Estado	Municipio	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Código	Municipio de	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	5363058.61	6139385.73	6139385.73	6139385.73	5536140	5536140	5536140	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE CFE 2023
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2023 CONVENIOS)	Municipios	33 FORTAMUN 1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco	311 - Energía eléctrica	5363058.61	6139385.73	6139385.73	6139385.73	5536140	5536140	5536140	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE CFE 2023
Puebla	Xiutetelco	Partida genérica	2023 CONVENIOS)	Municipios	33 FORTAMUN 1005	FORTAMUN	Municipio de Xiutetelco	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1738875	847095	847095	847095	847095	847095	847095	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

